

BJ TR nr. 33/25.01.2021

**PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului**  
**Raport progres nr. 4**

Nr. 1978./25.01.2021

 **Raport Trimestrial**  
 **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile
Titlu proiect	Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic
Beneficiar	UAT Municipiul Alexandria
Cod SMIS	128167
Perioada de raportare	22.10.2020-21.01.2021
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Sud Muntenia / Municipiul Alexandria
Data de începere a perioadei de implementare	14.11.2017
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.08.2023

**II. Detalii despre beneficiar**

Beneficiar UAT Municipiul Alexandria

Adresa / sediu Strada Dunării, nr. 139, Alexandria, Teleorman

Tel. 0247 / 317.732, Fax 0247/ 317.728, E-mail: primalex@alexandria.ro

Manager Proiect Tăbăcitu Ștefan

Reprezentant legal Drăgușin Victor

**III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului <sup>1</sup>**

Obiectivul general al proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic" îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reducerea emisiilor GES cu 5,2 %, prin achiziția unui număr de 300 de biciclete, achiziția de 15 stații de bike sharing de 20 de locuri și 7 stații de bike sharing de 40 de locuri, până la finalizarea proiectului.

2. Scurtarea timpului de călătorie prin realizarea de piste de biciclete cu suprafața de 14625 m, realizarea/modernizarea a 32 de stații de autobuz, până la finalizarea proiectului până la finalizarea proiectului.

3. Îmbunătățirea infrastructurii Municipiului Alexandria prin construirea unei autobaze în suprafața de 2333 mp (formată din clădire administrative cu suprafața de 940 mp, servicii și

spalatorie cu suprafața de 613mp, 16 locuri de parcare pentru autobuze cu suprafața de 780 mp) și construirea unei suprafețe de 5560 mp de tip park&ride cu 200 locuri de parcare, până la finalizarea proiectului.

4. Decongestionarea traficului prin realizarea unui sistem de management al traficului prin amenajarea a 15 intersecții de prioritizare a traficului, realizarea unui sistem de supraveghere video prin montarea a 96 de camera video, până la finalizarea proiectului.

5. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin modernizarea a 28132 mp de suprafața pietonală.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

#### IV. Stadiul implementării proiectului

##### IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>Activitatea 3 - Management de proiect</b> 3.1 Constituirea echipei de management a UAT și implementare a proiectului <i>1 Ianuarie 2020 - 31 Ianuarie 2020</i>	100 %	
<b>Activitatea 3 - Management de proiect</b> 3.2 Derularea activităților de management de proiect <i>1 Februarie 2020 - 31 August 2023</i>		28 %
<b>Activitatea 3 - Management de proiect</b> 3.3 Monitorizarea proiectului <i>1 Februarie 2020 - 31 August 2023</i>		28 %
<b>Activitatea 4 - Informare și publicitate</b> 4.1 Derularea achiziției pentru servicii de informare și publicitate și contractarea acestora <i>1 Februarie 2020 - 29 Februarie 2020</i>	100 %	
<b>Activitatea 4 - Informare și publicitate</b> 4.2 Elaborare materiale de publicitate și informare și desfășurarea activității de informare și publicitate <i>1 Martie 2020 - 30 Iunie 2023</i>		50 %
<b>Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din partea proiectantului</b> 5.1 Organizarea procedurile de achiziție a Proiectului Tehnic și Atribuirea contractului <i>1 Februarie 2020 - 30 Aprilie 2020</i>	100 %	
<b>Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din partea proiectantului</b>		0 %

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

5.2 Elaborarea proiectului tehnic și a Documentatiei tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire <i>1 Mai 2020 - 31 August 2020</i>		
<b>Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din partea proiectantului</b> 5.3 Atribuirea contractului de verificare a Proiectului Tehnic <i>1 Iulie 2020 - 31 Iulie 2020</i>		0 %
<b>Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din partea proiectantului</b> 5.4 Verificarea Proiectului Tehnic <i>1 August 2020 - 31 August 2020</i>		0 %
<b>Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din partea proiectantului</b> 5.5 Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor <i>1 Ianuarie 2021 - 31 August 2023</i>	100%	
<b>Activitatea 6 - Contractarea și realizarea lucrărilor de execuție și furnizare</b> 6.1 Atribuirea contractului de execuție de lucrări și contractului de furnizare <i>1 Septembrie 2020 - 31 Decembrie 2020</i>		0 %
<b>Activitatea 6 - Contractarea și realizarea lucrărilor de execuție și furnizare</b> 6.2 Derularea contractului de execuție de lucrări și furnizare <i>1 Ianuarie 2021 - 31 August 2023</i>		0 %
<b>Activitatea 6 - Contractarea și realizarea lucrărilor de execuție și furnizare</b> 6.3 Recepția lucrărilor <i>1 August 2023 - 31 August 2023</i>		0 %
<b>Activitatea 7 - Contractarea și derularea serviciilor de dirigenție de șantier</b> 7.1 Atribuirea contractului de servicii de dirigenție de șantier <i>1 Decembrie 2020 - 31 Decembrie 2020</i>		0 %
<b>Activitatea 7 - Contractarea și derularea serviciilor de dirigenție de șantier</b> 7.2 Derularea contractului de servicii de dirigenție de șantier <i>1 Ianuarie 2021 - 31 August 2023</i>		0 %
<b>Activitatea 8 - Auditul proiectului</b> 8.1 Derularea achiziției pentru servicii de audit financiar și în domeniul achizițiilor publice și contractarea acestora <i>1 Septembrie 2020 - 30 Septembrie 2020</i>	100 %	
<b>Activitatea 8 - Auditul proiectului</b> 8.2 Derularea contractului de servicii de audit <i>1 Octombrie 2020 - 31 August 2023</i>		7,69%
Comentarii:		

#### IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>3</sup>

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclusiv nr. SEAP)/ Data publicării anunț în ziar/ Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului i (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziată(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziționarea serviciilor de consultantă necesare elaborării și depunerii cererii de finanțare	Procedura simplificată	56.882,00	56.882,00	SCN 1006013/ 27.06.2018	10.10.2018	12.09.2018 SCN 1004425/ 13.09.2018	31.12.2018 dar nu înainte de data semnării contractului de finanțare	Finalizată (Contract nr.1940712.09.2018 -S.C. TEAMPRO STRATEGY CONSULTING S.R.L.)
Achiziționarea serviciilor necesare pentru elaborarea Stadiului de Trafic	Achiziție directă	29.750,00	29.750,00	DA14407876	20.11.2017	17.11.2017	31.01.2018	Finalizată (Contract nr.30986/17.11.2017-S.C INTERACTIVE TRANSPORT PLANNING S.R.L.
Achiziționarea serviciilor necesare întocmirii documentației tehnico-economice faza SF	Procedura simplificată	460.799,89	460.799,89	424102/ 09.03.2018	09.06.2018	15.05.2018 Nr. atribuire SEAP: 223103/ 17.05.2018	45 de zile de la data semnării de către ambele parti, dar nu va înceta mai devreme de data semnării contractului de finanțare	Finalizată (Contract nr.10973/15.05.2018-ASOCIEREA SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL-GROMA SOCIETA DI INGEGNERIA-SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA prin

								SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SR-lider de asociere
Achiziția serviciilor de informare și publicitate	Achiziție directă	115.000,00	14.161,00	DA25731626/03.06.2020	29.02.2020	09.06.2020 DA25731626 /08.06.2020	Până la finalizarea contractului de finanțare	Finalizată (nr ctr 12037 / 09.06.2020 - S.C. TELE MEDIA PRES S.R.L.)
Achiziționarea serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, precum și altor studii necesare	Licitație deschisă	1.398.250,00	-	CN1020403/15.04.2020	05.11.2020	19.11.2020 1. CAN104534 6 din 23.11.2020 2. 2020S234-572368 din 27.11.2020	-	Finalizată (nr, ctr. 27200 / 19.11.2020 cu S.C. Urban Scope S.R.L)
Achiziționarea serviciilor de verificare a Proiectului tehnic	Achiziție directă	119.000,00	-	01.08.2020	15.08.2020	-	-	Întârziată
Achiziția și atribuirea contractului de execuție lucrări și de furnizare utilaje cu și fără montaj, precum și dotările aferente	Licitație deschisă	88.706.327,25	-	01.09.2020	15.12.2020	-	-	Întârziată
Achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier	Procedură simplificată	238.000,00	-	1.12.2020	15.12.2020	-	-	Întârziată
Achiziționarea serviciilor de audit financiar	Achiziție directă	59.500,00	44.982,00	DA 25304528/17.03.2020	15.09.2020	02.04.2020 DA 25304528/07.04.2020	Până la data finalizării perioadei de implementare a proiectului	Finalizată prin semnarea contractului 7929 / 02.04.2020 cu S.C. ANG CONSULTING S.R.L.

\* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției
---

Aparute datorită diferenței de date dintre data estimată în CF pentru semnarea contractului și data efectivă a semnării contractului

*Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare*

*În urma încheierii contractului de prestare servicii audit financiar nr. 7929/02.04.2020 încheiat cu SC ANG CONSULTING S.R.L a fost înregistrată o economie de 14.518,00 lei.*

*În urma încheierii contractului de servicii de proiectare nr. 27200/19.11.2020 încheiat cu SC Urban Scope SRL a fost înregistrată o economie de 459.447,1 lei.*

## IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări, Echipamente si Dotari	97.88 %	0%	0%
2	Dirigenție de șantier	0.26 %	0%	0%
3	Consultanță	0 %	0%	0%
4	Promovare	0.13 %	5,46%	0,007%
5	Audit	0.06 %	8,33%	0,005%
6	Proiectare/ Asistență tehnică	1.54 %	0%	0%
7	Servicii de verificare tehnică si calitativă a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție	0.13 %	0%	0%
<b>Progresul proiectului (%):</b>				<b>0,012 %</b>

\*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

**Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%**

## IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate - NU ESTE CAZUL

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
nu este cazul		-----	-----

## IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1.	Contract nr. 10973 / 15.05.2018 - Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate	Poliță de asigurare nr. 0179780 / 17.05.2018 Act aditional nr.1 si Act	Certasig-Societate de Asigurare și Reasigurare SA	38.722,68	13.07.2018 31.12.2018 30.06.2019	Prin actele adiționale 1 si 2 a fost modificată perioada de asigurare

		<b>aditional nr.2</b>				
2.	<b>Contract nr. 30986 / 17.11.2017 - Servicii de elaborare studiu de trafic</b>	<b>Virament bancar</b>	<b>Nu este cazul</b>	<b>500</b>	<b>Nu este cazul</b>	<b>Nu este cazul</b>
3.	<b>Contract nr. 19407 / 12.09.2018 Servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare</b>	<b>Poliță de asigurare nr. 0186888 / 14.09.2018</b>	<b>Certasig-Societate de Asigurare și Reasigurare SA</b>	<b>4.780</b>	<b>14.01.2019</b>	<b>Nu este cazul</b>
4.	<b>Contract nr. 7929 / 02.04.2020 - Servicii de audit financiar</b>	<b>Rețineri succesive</b>	<b>Nu este cazul</b>	<b>suma inițială de - 299,25 lei Valoarea totală a garanției de bună execuție- 3.780</b>	<b>Nu este cazul</b>	
5.	<b>Contract nr. 12037/09.06.2020-servicii informare și publicitate</b>	<b>Rețineri succesive</b>	<b>Nu este cazul</b>	<b>Suma inițială - 617,50 lei Valoarea totală a garanției de bună execuție- 1.190,00</b>	<b>Nu este cazul</b>	
6.	<b>Contract nr. 27200 / 19.11.2020 cu S.C. Urban Scope S.R.L</b>	<b>Rețineri succesive</b>	<b>Nu este cazul</b>	<b>Suma inițială - 3944,55 lei Valoarea totală a garanției de bună execuție- 78.891 lei</b>	<b>Nu este cazul</b>	



## IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

## IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI

Nr.cerere plată	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plată la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
-----	-----	-----	-----

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare<sup>4</sup>

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	547.431,89	19.05.2020	527.679,90/29.07.2020
2	11.483,50	20.11.2020	-

## V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

În cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic” sunt activități care au fost realizate până la data semnării contractului și activități care urmează să se desfășoare în cadrul acestuia.

Până la data semnării contractului, **22.01.2020** au fost realizate următoarele activități:

**Activitatea 1 - Activitatea de pregătire și depunere a proiectului cu subactivitatea 1.1 Contractarea și prestarea serviciilor necesare întocmirii documentației tehnico economice - faza SF.** Perioada în care s-a desfășurat această subactivitate a fost în totalitate anterior semnării contractului de finanțare și anume: 9 Martie 2018 - 20 Decembrie 2018. În vederea elaborării tehnico economice faza SF, în conformitate cu HG 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al Studiului de Fezabilitate, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 10973 din data 15.05.2018 cu proiectantul SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL. La finalul perioadei contractate a fost încheiat Procesul Verbal de predare-primire nr. 29370/18.12.2018. Valoarea plătită de către beneficiar a fost de: 441,379.09 lei, după cum urmează:

353,027.54 pentru cheltuieli cu elaborarea documentației tehnico-economice - Faza SF, 9,282.00 pentru expertiza tehnică necesară pentru elaborarea Studiului de fezabilitate, 79,069.55 pentru studii de teren necesare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate. Aceasta subactivitate a fost realizată în proporție de 100%.

**Activitatea 1 - Activitatea de pregătire și depunere a proiectului cu subactivitatea 1.2 Obținerea avizelor și acordurilor necesare depunerii proiectului.** Perioada în care s-a desfășurat aceasta subactivitate a fost în totalitate anterior semnării contractului de finanțare și anume: 14 Septembrie 2018 - 20 Noiembrie 2018. A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 378/14.09.2018 valabil 24 luni, însoțit de toate avizele impuse de cap. 5 din documentul menționat anterior și anume:

- Aviz Administrația Strazilor nr. 158/12.10.2018
- Aviz CFR nr. 72/2/275/07.11.2018
- Aviz emis de Ministerul Culturii și Identității Culturale nr. 1945/08.11.2018
- Aviz Energie nr. 060031334530/23.10.2018
- Aviz emis de Direcția de Sănătate Publică nr.681/18.10.2018
- Aviz ISC nr.57606/17.10.2018
- Aviz ISU nr. 4523856/24.10.2018
- Aviz Salubritate nr. 5731/16.10.2018
- Aviz emis de Poliția Municipiului Alexandria nr. 151977/29.10.2018
- Aviz emis de SRI nr. 54381/25.10.2018
- Aviz emis de STS-Unitate Militară nr. 14611/20.11.2018
- Aviz telefonie emis de Telekom nr. 100/05/03/01/B/TR/1479/478 din 24.10.2018
- Aviz de alimentare cu Energie Termina nr. 1496/16.10.2018
- Aviz Gaze nr. 810/07.11.2018.
- Aviz mediu nr. 12302/05.11.2018

Valoarea plătită de către beneficiar pentru avize și acorduri a fost de: 19,420.80 lei. Această subactivitate a fost realizată în proporție de 100%.

**Activitatea 1 - Activitatea de pregătire și depunere a proiectului cu subactivitatea 1.3 Achiziționarea și prestarea de servicii de consultanță necesare întocmirii dosarului de finanțare și depunerea proiectului.** Perioada în care s-a desfășurat aceasta subactivitate a fost în totalitate anterior semnării contractului de finanțare.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru Prioritatea de investiții 4.1., Solicitantul, împreună cu consultantul desemnat prin contractul de servicii nr. 19407/12.09.2018 - TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL a întocmit dosarul de finanțare al proiectului ce cuprinde toate documentele menționate de Finanțator, în formă și numărul de exemplare solicitate și l-a încărcat prin intermediul aplicației MYSMIS. Valoarea plătită de beneficiar a fost de: 56,882.00 lei. Aceasta subactivitate a fost realizată în proporție de 100%. A fost prelungită perioada de valabilitate a Certificatului de Urbanism până la data de 14.09.2021.

**Activitatea 1 - Activitatea de pregătire și depunere a proiectului cu subactivitatea 1.4 Contractarea și prestarea serviciilor necesare întocmirii Studiului de Trafic.** Perioada în care s-a desfășurat aceasta subactivitate a fost în totalitate anterior semnării contractului de finanțare. Aceasta activitate a implicat contractarea și prestarea serviciilor necesare întocmirii Studiului de Trafic. A fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 30986/17.11.2017 cu SC Interactive Transport Planning SRL. Valoarea plătită de beneficiar a fost de: 29,750.00 lei. Aceasta subactivitate a fost realizată în proporție de 100%.

**Activitatea 2 - Semnarea contract de finanțare cu subactivitatea 2.1 Semnarea contractului de finanțare.** Perioada în care s-a desfășurat aceasta subactivitate a fost în

totalitate anterior semnării contractului de finanțare. Aceasta activitate a presupus procedura de semnare a contractului de finanțare cu AMPOR. Aceasta subactivitate a fost realizată în proporție de 100%.

**Pe data de 22.01.2020 a fost semnat contractul de finanțare numărul 5070 între MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia**

**Pe data de 31.03.2020 a fost semnat primul Act Adicional al contractului 5070 / 22.01.2020.**

După data semnării contractului continuă următoarele activități:

**Activitatea 3 - Management de proiect cu subactivitatea 3.1 Constituirea echipei de management a UAT și implementare a proiectului.** Activitatea nu a implicat costuri pentru beneficiar. A fost realizată în proporție de 100%.

**Activitatea 3 - Management de proiect cu subactivitatea 3.2 Derularea activităților de management de proiect.** În cadrul acestei activități s-au realizat următoarele:

- Notificarea numărul 1 din 22.04.2020 (priveste înlocuire membru Echipa de Implementare),
- Notificarea numărul 2 din 29.10.2020 (priveste înlocuire membru Echipa de Implementare),
- Notificarea numărul 3 din 25.11.2020 (priveste înlocuire membru Echipa de Implementare),
- Raportul de Progres numărul 1 din 29.04.2020
- Raportul de Progres numărul 2 din 22.07.2020
- Raportul de Progres numărul 3 din 22.10.2020
- Cerere de Rambursare numărul 1 din 19.05.2020
- Cerere de Rambursare numărul 2 din 20.11.2020

**Activitatea 3 - Management de proiect cu subactivitatea 3.3 Monitorizarea proiectului.** Activitate în derulare.

**Activitatea 4 - Informare și publicitate cu subactivitatea 4.1 Derularea achiziției pentru servicii de informare și publicitate și contractarea acestora** Aceasta activitatea este întârziată momentan. A fost redactat Caietul de Sarcini și urmează în perioada următoare să fie derulată și procedura de achiziție a materialelor. Procedura a fost finalizată prin semnarea contractului cu furnizorul S.C. Tele Media Pres S.R.L. în data de 09.06.2020.

**Activitatea 4 - Informare și publicitate cu subactivitatea 4.2 Elaborare materiale de publicitate și informare și desfășurarea activității de informare și publicitate.** A fost obținut avizul favorabil pentru materialele de informare și publicitate (comunicat de presă, lansare proiect și panou temporar) numărul 12.598 din 15.07.2020 și a fost dată comanda numărul 15109 pentru execuția materialelor. A fost publicat comunicatul de presă în zilele de: 16,17,18 iulie 2020.

**Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din partea proiectantului cu subactivitatea 5.1 Organizarea procedurilor de achiziție a Proiectului Tehnic și Atribuirea contractului.** Aceasta activitate este în grafic, a fost redactat Caietul de Sarcini și publicat în SICAP pentru achiziție având identificarea CN1020403/ 15.04.2020. A fost semnat Raportul Procedurii în data de 15.07.2020 având numărul 15067. În data de 15.07.2020 au fost transmise comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului, urmând ca în data de 28.07.2020 să fie semnat contractul pentru prestarea serviciilor.

Contestație la CNSC privind raportul procedurii de achiziție publică și a comunicărilor din data de 28.07.2020. A fost încheiat contractul de servicii nr. 27200 din 19.11.2020, pe o

perioadă de 120 de zile de la data primirii de către Prestator a ordinului de începere a serviciilor de proiectare și în conformitate cu graficul de prestare.

Asistența tehnică din partea proiectantului va fi asigurată pe toată perioada de execuție a lucrărilor de 30 de luni, cât și pe perioada de garanție de 3 ani a constructorilor.

A fost emis ordinul de incepere prestare servicii nr. 27826 din 25.11. 20202.

**Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.2 Elaborarea proiectului tehnic si a Documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.** Activitatea nu a fost începută.

**Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.3 Atribuirea contractului de verificare Proiectului Tehnic.** Activitatea nu a fost începută.

**Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.4 Verificarea Proiectului Tehnic.** Activitatea nu a fost începută.

**Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.5 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor.** Activitatea nu a fost începută.

**Activitatea 6 - Contractarea si realizarea lucrarilor de executie si furnizare cu subactivitatea 6.1 Atribuirea contractului de executie de lucrari si contractului de furnizare.** Activitatea nu a fost începută.

**Activitatea 6 - Contractarea si realizarea lucrarilor de executie si furnizare cu subactivitatea 6.2 Derularea contractului de executie de lucrari si furnizare.** Activitatea nu a fost începută.

**Activitatea 6 - Contractarea si realizarea lucrarilor de executie si furnizare cu subactivitatea 6.3 Receptia lucrarilor.** Activitatea nu a fost începută.

**Activitatea 7 - Contractarea si derularea serviciilor de dirigenție de santier cu subactivitatea 7.1 Atribuirea contractului de servicii de dirigenție de santier.** Activitatea nu a fost începută.

**Activitatea 7 - Contractarea si derularea serviciilor de dirigenție de santier cu subactivitatea 7.2 Derularea contractului de servicii de dirigenție de santier.** Aceasta activitate este in grafic.

**Activitatea 8 - Auditul proiectului cu subactivitatea 8.1 Derularea achizitiei pentru servicii de audit financiar si in domeniul achizitiilor publice si contractarea acestora.** Aceasta activitate este in grafic, a fost redactat Caietul de Sarcini si publicat in SICAP pentru achizitie avand identificarea DA 25304528/ 17.03.2020. Activitatea s-a finalizat prin semnarea contractului 7929 din 02.04.2020 cu SC ANG CONSULTING SRL. Activitate în derulare.

**Activitatea 8 - Auditul proiectului cu subactivitatea 8.2 Derularea contractului de servicii de audit.** Activitate în derulare.

Implementarea proiectului progresa conform prevederilor contractului aprobat?

x DA      NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara		NU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)</li> <li>Dacă a fost înaintat un act aditional către OI,</li> </ul>

solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<i>se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse</i>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		NU	<i>Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă</i>

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA x NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investiției

Modificări soluție tehnică/ordine de variație Dispoziția de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de santier (dacă este cazul se va menționa valoare NR și valoare NCS)
-----	-----	-----	-----

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

*Detalierea problemelor sesizate de beneficiar  
Pana la acest moment nu au fost intampinate probleme in implementarea proiectului*

## VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

### VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operatiuni	Nr.	1	0	0

### VI.2 Indicatori de proiect

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbana integrate	persoane	Nr.	51,459.00	0	0

## VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Am finalizat documentația (referat și caiet de sarcini) pentru demararea procedurii de achiziție conform contractului de finanțare pentru materialele de informare și publicitate, și a fost încheiat contractul nr. 12037/09.11.2020 cu S.C. tele Media Pres S.R.L. pentru:

- *Comunicat de presa privind inceperea proiectului;*

- *Panou de informare;*

- *Placa permanenta;*

- *Comunicat de presa privind inchiderea proiectului.*

Promovarea activitatii proiectului si de constientizare a populatiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizarii serviciului de transport public local de calatori si a modurilor nemotorizate de transport se vor face în cadrul unei campanii de informare care va cuprinde cel puțin următoarele tipuri de materiale:

- *Brosuri*

- *Pliante*

- *Spot-uri audio difuzate in autobuze etc.*

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?

X Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

X Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?

**Da. Persoana responsabila in cadrul echipei de implementare este Teodorescu Cristina Ionela**

#### VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate

Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1 din 31.03.2020	În conformitate cu prevederile Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 nr. 135/03.01.2020
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1 din 22.04.2020	Înlocuire membru echipa de implementare: - Delcea Eugen cu Teodorescu Cristina Ionela
	2 din 29.10.2020	Înlocuire membrii echipa de implementare: - Stefan Tăbăcitu cu Octavian Teodorescu - Octavian Teodorescu cu Ionela Andra Sandu
	3 din 25.11.2020	Înlocuire membru echipa de implementare: - Mihai Jușcă cu Dumitru Oprea

#### IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

##### IX.1 - Egalitatea de șanse

In sensul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de gen între barbati și femei, republicata, respectarea acestui principiu presupune luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și feminin și tratamentul egal al acestora. Beneficiarul va urmări selectarea membrilor echipei de proiect pe baza de competențe dovedite și experiență în activități similare, fără a introduce în evaluarea persoanelor care vor fi implicate în proiect criterii de gen și cu recomandarea de a respecta gender balance. Salarizarea personalului se realizează din fonduri bugetare, conform legislației în vigoare și normelor interne, cu respectarea egalității de gen. În toate activitățile sale, atât pe durata implementării proiectului, cât și în perioada de sustenabilitate. Întreg personalul implicat în activitățile proiectului va fi instruit și informat în privința respectării egalității de gen, incluzând prevederile legislative europene și naționale în domeniu. Beneficiarul va asigura respectarea principiului privind egalitatea de gen între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminării, în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne. În ceea ce privește accesul beneficiarilor la infrastructura de utilitate publică în urma implementării proiectului accesul la aceasta se realizează, conform legii, în mod nediscriminatoriu, indiferent de sex. Se va recomanda expres, prin clauze contractuale specifice, respectarea principiilor egalității de gen de către toți furnizorii sau prestatorii de servicii.

## IX.2 - Dezvoltarea durabilă

### **Poluatorul plătește**

În perioada de furnizare, recepție și operare a achizițiilor făcute (stațiile de bike sharing, transportul bicicletelor, autobaza și park&ride) executantul își asumă, conform contractului de execuție ce se va încheia, responsabilitatea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător. Acesta suportă în totalitate costurile necesare pentru protejarea mediului.

### **Protecția biodiversității**

Pentru proiect este eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, Clasarea Notificării nr. 12302 din 05.11.2018, prin care se decide ca proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, astfel ca implementarea proiectului nu afectează biodiversitatea.

### **Utilizarea eficientă a resurselor**

În cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic” se adoptă măsuri cu privire la utilizarea eficientă a resurselor, acestea axându-se pe unele dintre cele mai economice și durabile opțiuni. Lucrările de realizare a stațiilor de bike sharing și achiziționarea bicicletelor, vor aduce un plus din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al protecției mediului. Aceste norme vor încuraja și vor susține un mediu cât mai puțin poluat, un mod de viață mai sănătos, precum și un consum mai mic de combustibil (autobuzele fiind electrice - conform proiectului complementar), conform tehnologiilor curate din această industrie. În plus, proiectul presupune un spațiu verde ce va beneficia de toate resursele necesare, precum și de aspensoare (apa, energie electrică, etc.). Un alt beneficiu adus de proiect este fluxul mult mai rapid de deplasare, deoarece numărul de opțiuni este mai mare. Asadar, timpul de deplasare se va micșora. De asemenea, în cadrul autobazei, se va realiza o centrală termică cu pompe de căldură, sistem ce conduce la reducerea de CO<sub>2</sub>, față de centralele termice clasice. Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED reprezintă un avantaj din care rezultă reducerea consumului de energie în exploatare. Din aceste considerente, costurile de întreținere vor fi reduse. Pentru a utiliza eficient toate resursele naturale, se vor achiziționa panourile fotovoltaice instalate pe clădirea Centrului de comandă, ce pot susține tot consumul necesar desfășurării activităților.

### Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Judetul Teleorman apartine in intregime sectorului cu clima continentală. Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri foarte calde cu precipitatii moderate, ce cad adesea sub forma de averse si prin ierni reci cu viscole, cu frecvente intervale de incalzire, care provoaca topirea stratului de zapada si, implicit, discontinuitatea lui. Precipitatiile atmosferice inregistreaza cresteri usoare de la S la N, o data cu cresterea altitudinii reliefului. Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de peste 500 mm. Vanturile sunt influentate de relief mai ales in extremitatea sudica a judetului, unde valea Dunarii constituie un mare culoar de ghidare a curentilor atmosferici. Astfel ca, statiile de autobuz si cele doua cladiri construite sunt prevazute cu materiale ce vor servi si ca adpost (Cadre din beton armat, cu stalpi si grinzi; plansele din beton armat. Peretii exteriori sunt din zidarie de caramida cu finisaj din tencuiala decorativa si din panouri termoizolante. Peretii interiori sunt din zidarie de caramida sau gips carton pe structura metalica si miez din vata minerala). Asadar, structura solida confera siguranta necesara si constituie, la nevoie, refugiu in conditii de vreme nefavorabile.

### Rezistenta la dezastre

Structura cladirilor este stabilita conform normelor de siguranta privind dezastrele naturale (Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren) precum furtunile, cutremurele sau alte calamitati naturale la care Municipiul Alexandria este predispus. De asemenea, parcare de tip park&ride beneficiaza de acoperire in caz de grindina sau furtuna. Asadar, masinile parcate sunt protejate indiferent de conditiile meteorologice. Conform detectorului autoadresabil multicriteriu (temperatura, fum si monoxid de carbon) cu izolator de bucla inclus, se vor sesiza posibile dezastre si se vor preveni cu ajutorul acestui dispozitiv.

### IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_

Numele in clar: Drăgușin Victor

Data: 21.01.2021