

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.4

161229 / MLPDA-DGDRI/ 27.11.2020

- Raport Trimestrial**
 Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Titlu proiect	Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia
Beneficiar	Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de lider de parteneriat, și Unitatea Administrativ-Teritorială mun. Slobozia (Partener de proiect 1), Unitatea Administrativ-Teritorială mun. Focșani (Partener de proiect 2), Unitatea Administrativ-Teritorială Mun. Drobeta Turnu Severin (Partener de proiect 3), Unitatea Administrativ-Teritorială Mun. Alexandria (Partener de proiect 4), Unitatea Administrativ-Teritorială Mun. Constanța (Partener de proiect 5), Unitatea Administrativ-Teritorială Mun. Brăila (Partener de proiect 6).
Cod SMIS	128112
Perioada de raportare	05.08.2020- 05.11.2020
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Regiunea Sud-Muntenia, Județul Ialomița, municipiul Slobozia Regiunea Sud-Muntenia, Județul Teleorman, municipiul Alexandria Regiunea Sud-Est, Județul Brăila, municipiul Brăila Regiunea Sud-Est, Județul Constanța, municipiul Constanța Regiunea Sud-Est, Județul Vrancea, municipiul Focșani Regiunea Sud-Vest Oltenia, jud. Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin
Data de începere a perioadei de implementare	01.01.2019
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2022

II. Detalii despre beneficiar**Lider: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației**

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, cod poștal 050706, sector 5, București

Tel.: 0372 111 506 Fax: 0372 111 337 e-mail: ministru@mdrap.ro

Manager Proiect (nume): Adina FLOREA¹

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul): Ion ȘTEFAN, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Partener 1: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresa / str. Episcopiei, nr. 1, cod poștal 920023, Municipiul Slobozia, județul Ialomița

Tel. 0243/231.401 Fax 0243/212.149 E-mail alina.ciobanu@municipiulslobozia.ro

Manager Proiect (nume) CIOBANU ALINA COSTINA

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) Dragoș SOARE, Primar

Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 1bis, 620098,

Focșani, Judetul Vrancea, Tel.0237236000, Fax 0237 216 700, E-mail primarie@focsani.info

Manager Proiect: Imireanu Adrian

Reprezentant legal: Cristi Valentin Misăilă, Primar

Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Beneficiar UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) str. Maresal Averescu, nr. 2, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, cod postal 220131, România.

Tel. 0735550033 Fax 0252316317 E-mail primaria@primariadrobeta.ro

Manager Proiect: Prichici Adelin Cristian

Reprezentant legal: Marius Screciu, Primar

Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): Dunarii, 139, 140030, Alexandria, Teleorman

Tel.0247317727 Fax. 0247317728 E-mail: primalex@alexandria.ro

Manager Proiect: Teodorescu Octavian

Reprezentant legal: Dragusin Victor, Primar

Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): Municipiul Constanța, bulevardul Tomis nr. 51, cod poștal 900725, județul Constanța

Tel.: +40 241 488132, Fax: +40 241 488132, e-mail: programe@primaria-constanta.ro,

Reprezentant legal (nume): Vergil Chițac, Primar

Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): Str. Piața Independentei, nr. 1, cod poștal 810124, Municipiul Brăila, jud. Brăila

Tel.: +40 0239694947, Fax: +40 0239692394, e-mail: dragomir.viorelmarian@primariabraila.ro

Reprezentant: Viorel Marian DRAGOMIR, Primar

Pentru

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ²

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

¹ Începând cu 03.07.2020 doamna Emilia Milutinovici si-a încetat raportul de serviciu în cadrul MLPDA, doamna Adina Florea a fost numită manager de proiect prin ordinul nr. 3741/03.09.2020

² Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa II: *Cererea de finanțare* la ordinul de finanțare,

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ partenere (Partener de proiect 1 - mun. Slobozia, Partener de proiect 2 - mun. Focșani, Partener de proiect 3 - Mun. Drobeta Turnu Severin, Partener de proiect 4 - Mun. Alexandria, Partener de proiect 5 - Mun. Constanța, Partener de proiect 6 - Mun. Brăila) eficient, ecologic și modern, care să conducă la reducerea cantităților de CO2 și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier,

Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a mijloacelor de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 72 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m (lungime minimă 9,5 m - lungime maximă 10,85 m).

Aceste rute sunt:

- Partener de proiect nr.1 - mun. Slobozia, rutele: 1 și 2;
- Partener de proiect nr.2 - mun. Focșani, rutele: 1, 3 și 4;
- Partener de proiect nr.3 - mun. Drobeta Turnu Severin, ruta 4;
- Partener de proiect nr.4 - mun. Alexandria, rutele:1A, 1B, 2, 3A și 3B;
- Partener de proiect nr.5 - mun. Constanța, rutele: 3, 5B și 42;
- Partener de proiect nr.6 - mun. Brăila, ruta 2.

1. Partener de proiect nr. 1 - Municipiul Slobozia

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în sistem integrat în municipiul Slobozia, eficient și accesibil, prin achiziția a 7 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi însoțite de 2 stații de reîncărcare rapidă și 7 stații de reîncărcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul .

Rutele pe care vor circula autobuzele achiziționate:

- ruta 1: 6 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 2: 1 autobuz electric cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

2. Partener de proiect nr. 2 - Municipiul Focșani

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Focșani în sistem integrat, eficient și accesibil, prin achiziția a 20 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi însoțite de 5 stații de reîncărcare rapidă și 20 stații de reîncărcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul .

Rutele pe care vor circula autobuzele achiziționate:

- ruta 1: 6 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 3: 4 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 4: 10 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

3. Partener de proiect nr. 3 - Municipiul Drobeta Turnu Severin

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Drobeta Turnu Severin, în sistem integrat, eficient și accesibil, prin achiziția a 3 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi însoțite de 1 stație de reîncarcare rapidă și 3 stații de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul.

Ruta pe care vor circula autobuzele achiziționate: - ruta 4: 3 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune.

4. Partener de proiect nr. 4 - Municipiul Alexandria

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Alexandria în sistem integrat, eficient și accesibil, prin achiziția a 10 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi însoțite de 3 stații de reîncarcare rapidă și 10 stații de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul.

Rutele pe care vor circula autobuzele achiziționate:

- ruta 1A: 3 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 1B: 3 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 2: 1 autobuz electric cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 3A: 1 autobuz electric cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 3B: 2 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

5. Partener de proiect nr. 5 - Municipiul Constanța

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Constanța, în sistem integrat, eficient și accesibil, prin achiziția a 21 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi însoțite de 5 stații de reîncarcare rapidă și 21 stații de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul.

Rutele pe care vor circula autobuzele achiziționate:

- ruta 3: 4 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 5B: 4 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

- ruta 42: 13 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune

6. Partener de proiect nr. 6 - municipiul Brăila

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Brăila, în sistem integrat, eficient și accesibil, prin achiziția a 11 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi însoțite de 3 stații de reîncărcare rapidă și 11 stații de reîncărcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul.

Ruta pe care vor circula autobuzele achiziționate:

- ruta 2: 11 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportați pe scaune.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		x	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		x	
Este proiect generator de venituri?		x	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în proiect³

Activitățile proiectului (conform listei de activități din Anexa II-Cererea de finanțare)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Activitate 1- Management și coordonare proiect Lider de parteneriat		31,58
2. Activitate 2 - Management de proiect, Partener 1 UAT mun. Slobozia		31,58
3. Activitate 3: achiziție autobuze electrice, însoțite de stații de încărcare lentă și stații de încărcare rapidă - Partener 1 mun. UAT Slobozia		10
4. Activitate 4 - informare și publicitate, Partener 1 UAT mun. Slobozia		11,11
5. Activitate 5 - avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, Partener 1 UAT mun. Slobozia	Complet	
6. Activitate 6 - Management de proiect, Partener 2 UAT mun. Focșani		31,58
7. Activitate 7 - achiziție autobuze electrice însoțite de stații de încărcare lentă și stații de încărcare rapidă - Partener 2 UAT mun. Focșani		10
8. Activitate 8 - informare, comunicare și publicitate, Partener 2 UAT mun. Focșani		12,50
9. Activitate 9 - Management de proiect, Partener 3 UAT mun. Drobeta Turnu Severin		31,58
10. Activitate 10 - achiziție autobuze electrice însoțite de stații de încărcare lentă și stații de încărcare rapidă, Partener 3 UAT mun.		10

³ activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a ordinului de finanțare

Drobeta Turnu Severin		
11. Activitate 11 - informare, comunicare și publicitate, Partener 3 UAT mun. Drobeta Turnu Severin		62,50
12. Activitate 12 - avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, Partener 3 UAT mun. Drobeta Turnu Severin		24,16
13. Activitate 13 - management de proiect, Partener 4 UAT mun. Alexandria		31.58
14. Activitate 14 - achiziție autobuze electrice însoțite de stații de încărcare lentă și stații de încărcare rapidă , Partener 4 UAT mun. Alexandria		10
15. Activitate 15 - informare și publicitate, Partener 4 UAT mun. Alexandria		80.00
16. Activitate 16 - avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, Partener 4 UAT mun. Alexandria		0
17. Activitate 17 - management de proiect, Partener 5 UAT mun. Constanța		31.58
18. Activitate 18 - achiziție autobuze electrice însoțite de stații de încărcare lentă și stații de încărcare rapidă, Partener 5 UAT mun. Constanța		10
19. Activitate 19 - informare, comunicare și publicitate - activități obligatorii, Partener 5 UAT mun. Constanța		25
20. Activitate 20 - avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, Partener 5 UAT mun. Constanța		50
21. Activitate 21 - management de proiect, Partener 6 UAT mun. Brăila		31.58
22. Activitate 22 achiziție autobuze electrice însoțite de stații de încărcare lentă și stații de încărcare rapidă, Partener 6 UAT mun. Brăila		10
23. Activitate 23 - informare, comunicare și publicitate, Partener 6 UAT mun. Brăila		28,57
24. Activitate 24 - avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, Partener 6 UAT mun. Brăila		0
Comentarii: Pentru activitățile 1-24 se iau în considerare 12 luni (de la semnarea ordinului de finanțare) din perioada totală de implementare (48 de luni).		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții⁴

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF (cu TVA)	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract + Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
1. Achiziționarea de 68 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes Valoare totala: 182.665.000,00 lei, din care								
Lot 1: Brăila	Licitație deschisă	24.875.000,00		- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN1008467/23.01.2019, anunțurile de tip erata nr. EN 1007336/26.02.2019, nr.EN1007392/27.02.2019, nr.EN1008258/28.03.2019 și nr.EN1008260/20.03.2019;	-			Anulată
Lot 2: Constanța		47.125.000,00						
Lot 3: Focșani		45.000.000,00						
Lot 5: Slobozia		15.875.000,00						
2. Achiziționarea de 13 autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses Valoare totala: 35.253.750,00 lei, din care								
Lot1: Drobeta Turnu Severin	Licitație deschisă	6.875.000,00		-pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN10111305/14.05.2019	-	-		Anulată
Lot 2: Alexandria		22.750.000,00						
3. Achiziționarea de 81 autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses Valoare totala: 217.918.750 lei, din care								
Lot 1 – Municipiul Alexandria – 10 autobuze electrice	Licitație deschisă	27.072.500 lei	-	- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN 1024773/25.09.2020, - pe site-ul http://ted.europa.eu anunțul	18.05. 2021			În grafic
Lot 2 - Municipiul Brăila – 11 autobuze electrice		29.601.250 lei						

⁴ Conform Anexei II - Cererea de finanțare la Ordinul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

Lot 3 – Municipiul Constanța – 21 autobuze electrice		56.078.750 lei		de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 187-449284				
Lot 4 – Municipiul Drobeta Turnu Severin – 3 autobuze electrice		8.181.250 lei						
Lot 5 - Municipiul Focșani- 20 autobuze electrice		53.550.000 lei						
Lot 6 – Municipiul Lugoj – 9 autobuze electrice		24.543.750 lei						
Lot 7 – Municipiul Slobozia – 7 autobuze electrice		18.891.250 lei						
4. Membru 1 Slobozia - Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului	Procedură Simplificată	75.749,45 lei	-	- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare simplificat nr. SCN1066551/10.04.2020	10. 04. 2019	01.09.2020	Pana la finalizarea tuturor obligatiilor ce decurg din oferta si caietele de sarcini.	Finalizată Contract servicii nr.66008/01.09.2020 S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.
5. Membru 2 Focșani- Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului	Cerere de oferte/Procedură simplificată	95.000	-	-	-	-	-	Întârziată
6. Membru 3- Drobeta Turnu Severin -Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului	Cerere de oferte/Procedură simplificată	24.500 lei	7.784,94	SCN1067688 / 06.05.2020		24.06.2020 SCNA1038632-	Pana la finalizarea tuturor obligatiilor ce decurg din oferta si caietele de sarcini.	Finalizata Contract servicii nr.17351/24.06.2020 S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.

7. Membru 4- Alexandria - Servicii de informare si publicitate aferente proiectului finantat din POR 2014-2020, Axa Prioritara 4- Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1-reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, apelul de proiecte cu nr.POR/2018/44.1/3 in parteneriat , „Achizitie mijloace de ransport public- autobuze electrice 10m ses, Alexandria, Braila, Constanta, Dr. Tr. Severin, Focsani, Slobozia”, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman	Achiziție directă	119.535,5 lei	32.368 lei	17.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	Pana la finalizarea tuturor obligatiilor ce decurg din oferta si caietele de sarcini.	Finalizată Contract servicii nr. 29252/18.12.2019 SC TELE MEDIA PRES SRL Alexandria
8. Membru 5- Constanța - Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului Achizitie mijloace de transport public - autobuze	Procedura simplificată	103,773,95		SCN 1065809/25.03.2020		15.06.2019	Pana la finalizarea obligatiilor contractuale, respectiv 31.12.2022	Finalizată Contract de prestări servicii informare si publicitate nr. 121962/11.08.2020 – prestator SC KVB CONSULTING&ENGINEERING SRL

9. Membru 6 - Brăila - Achiziție servicii pentru informarea și publicitatea proiectului "Achiziție mijloace de transport public - autobuze	Achiziție directă	23.948,75	4.596,37	Invitație nr. 38794/03.12.2019 (publicată pe site-ul instituției)	27.01.2020	28.01.2020	Conform art. 5 Durata contractului - până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce și realizarea tuturor obligațiilor stabilite..	Finalizată Acord de încetare a contractului (Contract nr.1867/21.01.2020 încheiat cu S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP SRL) Ca urmare a punctului de vedere al ANAP privind alegerea tipului de procedură s-a încheiat Acordul de încetare nr.8278/20.03.2020 a contractului de servicii nr.1867/21.01.2020
10. Membru 6- Brăila - Achiziție servicii pentru informarea și publicitatea proiectului "Achiziție mijloace de transport public – autobuze"	Cerere de oferte/Procedură simplificată	23.948,75	3.500 lei fara TVA	SCN1068871/27.05.2020	15.07.2020	30.07.2020	- Durata contractului - până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce și realizarea tuturor obligațiilor stabilite	Finalizată Contract de servicii nr. 19201/30.07.2020

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Se va actualiza planul de achiziții în sensul adăugării procedurii Achiziționarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes.

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia:

Lider de parteneriat: MLPDA

1. Achiziționarea de 68 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes. – licitație anulată (anunț de atribuire la anunț de participare nr. CAN1028725/05.02.2020)

Anunț de participare:

- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN1008467/23.01.2019, anunțurile de tip erata nr. EN 1007336/26.02.2019, nr.EN1007392/27.02.2019, nr.EN1008258/28.03.2019 și nr.EN1008260/20.03.2019;
- pe site-ul <http://ted.europa.eu> anunțul de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 019-040353/2019;
-

Lotul nr.1 - Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Brăila

- 11 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes
- 3 stații de încărcare rapidă)
- 11 stații de încărcare lentă.

Lotul nr.2 -Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Constanța

- 21 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes
- 5 stații de încărcare rapidă
- 21 stații de încărcare lentă

Lotul nr.3- Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Focșani

- 20 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes
- 5 stații de încărcare rapidă
- 20 stații de încărcare lentă

Lotul nr.4-Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Lugoj

- 9 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes
- 3 stații de încărcare rapidă
- 9 stații de încărcare lentă

Lotul nr.5- Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Slobozia

- 7 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes
- 2 stații de încărcare rapidă
- 7 stații de încărcare lentă

Ca urmare a parcurgerii procedurilor specifice, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire a contractului motivat de faptul că "autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă", fiind întocmit raportul procedurii nr. 74635/04.06.2019.

2. Achiziționarea de 13 autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m, destinate transportului public urban

de calatori, operabile in conditii de ses (anunț de atribuire la anunț de participare nr. CAN1028445/29.01.2020)

Anunț de participare

- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN10111305/14.05.2019

Lotul 1 - achiziționarea de 10 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru **Municipiul Alexandria**

Lotul 2 - achiziționarea de 3 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru **Municipiul Drobeta Turnu Severin**

Ca urmare a parcurgerii procedurilor specifice, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire a contractului motivat de faptul că "autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;", fiind întocmit Raportul procedurii nr. 94612/11.07.2019

3. Achiziționarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses

Procedura de achiziție publică a fost reluată, efectuându-se modificări asupra caietului de sarcini.

Publicarea în SEAP a avut loc în 25/09/2020 – anunț CN1024773, procedura trecând prin verificare ANAP.

Procedura a fost suspendată temporar, având în vedere că a fost depusă o contestație la CNCSC. Hotărârea de respingere a acesteia a fost emisă în 20.10.2020. Având în vedere că MLPDA a hotărât suspendarea procedurii până la hotărârea CNCSC, care a fost de respingere a contestației, termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit până la data de 18.11.2020.

Procedura de achiziție publică pentru autobuze electrice cu lungimea de 10 m operabile în condiții de șes are 7 loturi, aferente și autobuzelor electrice cu lungimea de aproximativ 10 m, operabile în condiții de șes ce reprezintă obiectul specific al proiectului cod SMIS 129398, după cum urmează:

Lot 1 – Municipiul Alexandria – 10 autobuze electrice – cod SMIS 128112

Lot 2 - Municipiul Brăila – 11 autobuze electrice – cod SMIS 128112

Lot 3 – Municipiul Constanța – 21 autobuze electrice – cod SMIS 128112

Lot 4 – Municipiul Drobeta Turnu Severin – 3 autobuze electrice – cod SMIS 128112

Lot 6 – Municipiul Lugoj – 9 autobuze electrice – cod SMIS 129389

Lot 7 – Municipiul Slobozia – 7 autobuze electrice – cod SMIS 128112

Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCSANI

Motivele care au determinat întârzierea realizării la timp a achiziției sunt legate de alegerea procedurii de achiziție. În acest sens, liderul de proiect a solicitat un punct de vedere către ANAP cu privire la alegerea tipului de procedură de achiziție de către UAT-urile partenere în cadrul proiectului. Punctul de vedere al ANAP a fost primit în data de 07.02.2020.

A fost elaborat caietul de sarcini privind achiziția de servicii de informare și publicitate din cadrul proiectului

„Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 și a fost transmis de către beneficiarul Municipiul Focșani spre verificare și avizare echipei de management al liderului de proiect. În urma verificărilor, s-a constatat faptul că există o serie de neconcordanțe între caietul de sarcini și Anexa nr. 2 din cadrul HCL nr. 144/2019 privind detalierea cheltuielilor proiectului, în sensul că în cadrul HCL nr. 144/2019 există o eroare materială (erau inversate coloanele "pret estimativ lei/bucată" cu "număr bucăți" pentru materialele de informare și publicitate. Astfel că, în urma sesizării acestui aspect a fost îndreptată eroarea materială din HCL nr. 144/2019 prin adoptarea HCL nr. 262/2020. În urma acestui lucru, a fost retransmis caietul de sarcini către membrii echipei de management al liderului de proiect în vederea verificării și avizării acestuia. După obținerea avizului din partea liderului de proiect, Municipiul Focșani va publica în SEAP anunțul de participare simplificat pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate din cadrul proiectului.

MLPDA: În ceea ce privește motivarea întârzierilor în achizițiile privind serviciile de informare și publicitate, raportate de parteneri, menționăm că MLPDA a solicitat un punct de vedere la Agenția Națională Pentru Achiziții Publice (ANAP) în ceea ce privește stabilirea corectă a tipului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică în cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, având ca beneficiari parteneriatele formate dintre MLPDA, în calitate de lider de parteneriat și una sau mai multe unități administrativ-teritoriale partenere, respectiv aplicabilitatea prevederilor art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul de vedere al ANAP a fost primit în data de 07.02.2020 și a fost comunicat tuturor partenerilor de proiecte. Conform acestuia, alegerea tipului achizițiilor se face de autoritatea contractantă parteneră, prin raportare la valoarea totală estimată pentru achizițiile similare la nivelul parteneriatului.

Economiile rezultate în urma finalizării până la acest moment al contractelor de achiziție conform Ordinului de finanțare:

Tipul achiziției	Valoarea estimată CF (incl. TVA) lei	Valoarea contractată (incl. TVA) lei	Economii lei
Membru 4- Alexandria - Servicii de informare si publicitate aferente proiectului finantat din POR 2014-2020, Axa Prioritara 4-Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1-reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, apelul de proiecte cu nr.POR/2018/44.1/3 in parteneriat „Achizitie mijloace de transport public-autobuze electrice 10m ses, Alexandria, Braila, Constanta, Dr. Tr. Severin, Focsani, Slobozia”, Mun Alexandria, jud. Teleorman	119.535,5	32.368,00	87.167,5
Membru 3 - Drobeta Turnu Severin -Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului	24.500,00	7.784,98	16.715,02
Membru 6 – Braila Servicii de informare si publicitate aferente proiectului	23.948,75	4.165,00	19.783,75
Membru 5 – UAT Municipiul Constanța – Achiziție servicii informare și publicitate	103.773,95	50.705,90	53.068,05
Membru 1- Membru 1 - Slobozia Servicii de informare si publicitate aferente proiectului	75.749,45	20.522,15 Lei	54.227,30
Total economii			230.961,62

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr.crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)**(%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1.	Lucrări		<i>Nu este cazul</i>	
2.	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport Alexandria	13,70	0	0
3.	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport Braila	14,97	0	0
4.	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport Constanta	28,37	0	0
5.	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport Dr.Tr. Severin	4,14	0	0

6.	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport Focsani	27,09	0	0
7.	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport Slobozia	9,56	0	0
8.	Dirigenție de șantier	<i>Nu este cazul</i>		
9.	Consultanță	<i>Nu este cazul</i>		
10.	Promovare Alexandria	0,06	98.5	0,06
11.	Promovare Braila	0,01	24.28	0.0024
12.	Promovare Constanta	0,05	0	0
13.	Promovare DR.TR. Severin	0,01	0	0
14.	Promovare Focsani	0,05	0	0
15.	Promovare Slobozia	0,04	4,64	0,0004
16.	Audit	<i>Nu este cazul</i>		
17.	Proiectare/ Asistență tehnică Alexandria	0,81	0	0
18.	Proiectare/ Asistență tehnică Braila	0,12	0	0
19.	Proiectare/ Asistență tehnică Constanta	0,08	0	0
20.	Proiectare/ Asistență tehnică Dr.Tr. Severin	0,00	0	0
21.	Proiectare/ Asistență tehnică Focsani	0,30	0	0
22.	Proiectare/ Asistență tehnică Slobozia	0,01	0	0
Progresul proiectului (%):				0,06

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea ordinului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigențele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

Nota: La ponderile din total proiect, pentru activitățile 1- 22 din tabelul anterior, până la valoarea totală de 100%, se adaugă și ponderea managementului de proiect.

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
<i>Nu este cazul</i>	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1.	Partener 1 - Municipiul Slobozia	Transfer in contul RO90TREZ4065301010 07763X, deschis la trezorerie, beneficiar Municipiul Slobozia	Trezoreria Municipiului Slobozia	86,24 LEI (depunere initiala de 0.5% din valoarea contractului)	31.12.2022	Nu este cazul
2.	Partener 4- UAT Alexandria- Contract de servicii	Serie TS606 Numar 10000335727/20.12.2019	Ministerul Finantelor Publice	136 lei (depunere initiala de 0.5% din valoarea contractului)	Nu este cazul	Nu este cazul
3.	Partener 6 – Brăila -Contract servicii de publicitate si informare	Transfer in contul RO10TREZ15150006XX X000216, deschis la trezorerie, beneficiar Municipiul Braila		175 lei	Nu este cazul	Nu este cazul
4.	Partener 5 – UAT Municipiul Constanța – Contract privind prestarea serviciului de informare și	Polița de asigurare seria Bpe nr. 00004390/13.08.2020	Asisto Kapital	Valoarea totala 2130,50 lei, prima de asigurare 350 lei	31.12.2022	Nu este cazul

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
NU ESTE CAZUL	-	-	-

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁵

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1.	57.392,00	23.09.2020	În verificare la ADR BI

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

<p>I. MLPDA – lider de parteneriat</p> <p>I.1. Achiziție mijloace de transport in comun</p> <ul style="list-style-type: none"> Achiziționarea de 68 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes. <p>Anunț de participare: - pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN1008467/23.01.2019, anunțurile de tip erata nr. EN 1007336/26.02.2019, nr.EN1007392/27.02.2019, nr.EN1008258/28.03.2019 și nr.EN1008260/20.03.2019;</p>

⁵ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Procedura a fost împărțită în 5 loturi după cum urmează:

Lotul nr.1 - Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Brăila

- valoare estimată totală 24,875 mil. lei din care:

- 22 mil. lei - 11 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes (11 bucăți);
- 1,5 mil. lei - 3 stații de încărcare rapidă (3 bucăți);
- 1,375 mil. lei - 11 stații de încărcare lentă (11 bucăți).

Lotul nr.2 - Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Constanța

- valoare estimată totală 47,125 mil. lei din care:

- 42 mil lei - 21 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes (21 bucăți);
- 2,5 mil lei - 5 stații de încărcare rapidă (5 bucăți);
- 2,625 mil lei - 21 stații de încărcare lentă (21 bucăți).

Lotul nr.3- Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Focșani

- valoare estimată totală 45 mil. lei din care:

- 40 mil. lei - 20 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes (20 bucăți);
- 2,5 mil. lei - 5 stații de încărcare rapidă (5 bucăți);
- 2,5 mil. lei - 20 stații de încărcare lentă (20 bucăți).

Lotul nr.4- Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Lugoj

- valoare estimată totală 20,625 mil. lei din care:

- 18 mil. lei - 9 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes (9 bucăți);
- 1,5 mil. lei - 3 stații de încărcare rapidă (3 bucăți);
- 1,125 mil. lei - 9 stații de încărcare lentă (9 bucăți)

Lotul nr.5- Achiziționarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Slobozia

- valoare estimată totală 15,875 mil lei din care:

- 14 mil. lei - 7 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes (7 bucăți);
- 1 mil. lei - 2 stații de încărcare rapidă (2 bucăți);
- 0,875 mil. lei - 7 stații de încărcare lentă (7 bucăți)

Lotul nr. 4 – a fost aferent proiectului “Achiziție mijloace de transport publice - autobuze electrice 10 m, Lugoj”, cod SMIS 129398.

Ca răspuns la anunțul de participare nr. CN1008467/23.01.2019, un singur ofertant a depus ofertă semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital emis de un furnizor acreditat, respectând termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv 22.04.2019, ora 15:00

Ca urmare a parcurgerii procedurilor specifice, având în vedere ca ofertantul nu a clarificat modalitatea de îndeplinire a cerințelor Fișei de date așa cum s-a solicitat ci doar a încărcat DUAE după data și ora limita de depunere, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Achiziționarea de 68 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes”, motivat de faptul că „autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;

- **Achiziționarea de 13 autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m, destinate transportului public**

urban de calatori, operabile in conditii de ses

- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN10111305/14.05.2019

Procedura a fost împărțită în două loturi, după cum urmează:

Achiziționarea de 13 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 13 stații de încărcare lentă și 4 stații de încărcare rapidă, astfel:

Lotul nr. 1 - Municipiul Drobeta Turnu Severin: 3 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 3 stații de încărcare lentă și 1 stație de încărcare rapidă.

Lotul nr. 2 - Municipiul Alexandria: 10 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 10 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă.

Ca urmare a parcurgerii procedurilor specifice, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire a contractului motivat de faptul că "autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;"

- **Achiziționarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses**

Au fost reluate demersurile pentru lansarea unei noi proceduri, **Achiziționarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses**, efectuându-se modificări asupra caietului de sarcini, din care fac parte și loturile aferente UAT partenerie din proiect.

Publicarea în SEAP a avut loc în 25/09/2020 – anunț CN1024773, procedura trecând prin verificare ANAP.

Procedura a fost suspendată temporar, având în vedere că a fost depusă o contestație la CNCS. Hotărârea de respingerea a contestației a fost emisă în 20.10.2020. Având în vedere că MLPDA a hotărât suspendarea procedurii până la hotărârea CNCS, termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit până la data de 18.11.2020.

În perioada următoare se va actualiza planul de achizitii în sensul adaugării procedurii **Achiziționarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes**.

1.2 Management de proiect

Echipa de proiect își desfășoară activitățile conform atribuțiilor prevăzute în Ordinul de finanțare;

A fost întocmită și transmisă Cererea de rambursare nr. 1, în valoare de 57.392,00 lei, reprezentând cheltuieli salariale ale echipei de implementare ale liderului de parteneriat- MLPDA și ale partenerului de proiect UAT Slobozia, dar și precum și cheltuieli privind activitatea de informare și publicitate ale partenerului, Au fost întocmite răspunsuri la solicitările de clarificări formulate de ADRBI privind cererea de rambursare nr. 1, precum și privind procedura de achiziție privind serviciile de informare și publicitate desfășurată de partenerul UAT Alexandria .

A fost refăcut Caietul de sarcini pentru achiziția autobuzelor electrice și s-au efectuat demersurile pentru reluarea procedurii de achiziție, s-a formulat răspuns către ANAP, răspuns la solicitările CNCS de formulare puncte de vedere privind contestația depusă, precum și răspunsuri la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici.

A fost menținută comunicarea cu UAT partenerie în vederea formulării răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici în procedura de achiziție publică. În perioada de raportare s-a corespundat în permanență cu partenerii din proiect, privind obligațiile acestora, în vederea atingerii obiectivelor proiectului. De asemenea, a fost solicitat de la aceștia transmiterea informațiilor specifice privind întocmirea prezentului raport de progres.

Parteneri de proiect:

I. Partener 1: U.A.T MUNICIPIUL SLOBOZIA

A fost întocmită și publicată pe site-ul propriu al UAT descrierea proiectului. A fost elaborat caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului. În data de 10.04.2020 s-a publicat în SEAP anunțul de participare simplificat nr. SCN1066551 pentru Achiziție servicii pentru informarea și publicitatea

proiectului „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, pentru autoritatea contractantă UAT Slobozia.

Au fost obtinute Avizele tehnice de racordare nr. 03809453/28.08.2019 si 03826906/25.09.2019

- au fost emise Autorizatiile de construire pentru racordare la energie electrica (numar 13149, 13150/05.12.2019 si respectiv 13152/06.12.2019)

- a fost intocmit Studiul de fezabilitate privind amplasarea statiilor de incarcare

- a fost intocmita Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

- au fost eliberate Certificatele de Urbanism in vederea Amplasarii statiilor de incarcare cu numerele 23181 si 23182 din 17.03.2020

- au fost eliberate Autorizatiile de construire pentru amplasarea statiilor de incarcare cu numerele 13267/13.04.2020 si respectiv 13268 din aceeasi data

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

- au fost emise Clasarile notificarilor din partea APM Ialomita cu numerele 4611/24.06.2020 si respectiv 4612/24.06.2020

- a fost emis Avizul operatorului de apa si canalizare nr. 3115/24.06.2020

- au fost receptionate cele doua PT in anvelopa metalica (PTAB) de pe cele doua locatii de racordare si respectiv amplasare a statiilor de incarcare cu proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor inregistrate cu nr. 53227/25.06.2020 si respectiv 53229/25.06.2020.

În cel de-al patrulea trimestru de implementare:

- realizarea si solicitarea avizării machetei Comunicatului de presa către ADR BI

- primirea Avizului nr. 8878/30.09.2020

- a fost întocmită documentația de atribuire pentru achiziția Proiectului tehnic privind stațiile de încărcare și anunțul a fost publicat pe site-ul Municipiului Slobozia, precum și în SICAP

- publicarea anunțului de presă în ziarul național “ Curierul National” în zilele de 5,6 și 7 octombrie 2020, la link-urile:

- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-4/>
- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-5/>
- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-6/>

- activitățile de management de proiect se desfășoară conform graficului

II. Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI

În primul trimestru de implementare

In data de 17.02.2020 a fost publicat pe site-ul UAT Municipiul Focșani anunțul de informare cu privire la proiect, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală POR 2014-2020.

În cel de-al doilea trimestru de implementare

Au fost inițiate demersurile interne de pregătire a documentației necesare pentru lansarea procedurii de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate.

Municipiul Focsani va demara procedura de achizitie pentru serviciile de informare si publicitate din cadrul proiectului dupa demararea procedurii de atribuire a contractului de furnizare a autobuzelor electrice din cadrul proiectului.

Au fost inițiate demersurile privind obținerea Avizelor Tehnice de Racordare pentru instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice.

Au fost emise următoarele Avizele Tehnice de Racordare (ATR), astfel:

a) ATR nr. 30401983784/17.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Piata Garii, nr. cadastral 64798. Valoarea tarifului de racordare este de 564.256,35 lei, inclusiv TVA.

b) ATR nr. 30401983785/17.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Piata Garii, nr. cadastral 64798. Valoarea tarifului de racordare este de 551.755,40 lei, inclusiv TVA.

c) ATR nr. 30401983786/16.09.2019 pentru amplasamentul situat in Str. Democratiei, nr.1 bis, nr. cadastral 52511.

Valoarea tarifului de racordare este de 362.545,40 lei, inclusiv TVA.

d) ATR nr. 30401984983/16.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Laminorului, nr. cadastral 620145. Valoarea tarifului de racordare este de 601.747,30 lei, inclusiv TVA.

Studiul de solutie in vederea racordarii la rețeaua electrica este in curs de elaborare in baza Contractului de Proiectare nr. 02/31.12.2019 incheiat intre Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord/Structura Regionala Focsani si Primaria Municipiului Focsani.

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

S-a continuat cu demersurile privind obtinerea Avizelor Tehnice de Racordare pentru instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice. Studiul de solutie in vederea racordarii la rețeaua electrica a statiilor de incarcare de la sediul SC Transport Public SA din str Marasesti, nr 72 este in continuare in curs de elaborare in baza Contractului de Proiectare nr. 02/31.12.2019 incheiat intre Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord/Structura Regionala Focsani si Primaria Municipiului Focsani.

În trimestrul patru de de implementare:

A fost elaborat caietul de sarcini privind achizitia de servicii de informare si publicitate din cadrul proiectului „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 si a fost transmis de catre beneficiarul Municipiul Focsani spre verificare si avizare echipei de management al liderului de proiect. In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca exista o serie de neconcordante intre caietul de sarcini si Anexa nr. 2 din cadrul HCL nr. 144/2019 privind detalierea cheltuielilor proiectului, in sensul ca in cadrul HCL nr. 144/2019 exista o eroare materiala (erau inversate coloanele “pret estimativ lei/bucata” cu “numar bucati” pentru materialele de informare si publicitate. Astfel ca, in urma sesizarii acestui aspect a fost indreptata eroarea materiala din HCL nr. 144/2019 prin adoptarea HCL nr. 262/2020. In urma acestui lucru, a fost retransmis caietul de sarcini catre membrii echipei de management al liderului de proiect in vederea verificarii si avizarii acestuia. Dupa obtinerea avizului din partea liderului de proiect, Municipiul Focsani va publica in SEAP anuntul de participare simplificat pentru achizitia serviciilor de informare si publicitate din cadrul proiectului.

III. Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

În primul trimestru de implementare

A fost redactata macheta pentru anuntul de informare cu datele proiectului ce va fi publicat pe site-ul institutiei si a fost trimis catre avizare. A fost redactat si inregistrat in data de 13.12.2019 Referatul de necesitate pentru achizitia serviciilor de informare si publicitate si inclus in bugetul institutiei.

În cel de-al doilea trimestru de implementare

In data de 10.02.2020 s-a primit avizul favorabil cu nr.1357 pentru macheta anunțului de informare cu datele proiectului si a fost publicat pe site-ul primăriei la adresa <https://primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2020/02/model-anunt-site-UAT-SMIS-128112-.pdf> în data de 11.02.2020.

A fost redactat Caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de informare si publicitate si înregistrat cu nr.11301 in data de 27.04.2020 si predat serviciului de Achiziții publice pentru publicarea in sistemul SICAP.

A fost întocmită documentația pentru obținerea autorizației de construire, a fost obținut Certificatul de urbanism nr.300/06.03.2020 pentru amplasarea și alimentarea cu energie electrica a stației de încărcare rapidă. A fost emis avizul de amplasament favorabil nr. 2600043231/08.04.2020 de catre Distribuție Energie Oltenia pentru amplasarea stației de încărcare rapida. A fost depusă documentația pentru obținerea Certificatului de urbanism pentru amplasarea si alimentarea cu energie electrică a stațiilor de încărcare lentă. A fost depusă la Distribuție Energie Oltenia documentația pentru aviz racordare stații de încărcare lentă nr. 10602/15.04.2020.

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

In data de 04.05.2020 a fost obtinut Certificatul de urbanism pentru amplasarea statiilor de incarcare lente.

In 02.06.2020 a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de solutii pentru racordarea statiei de incarcare rapida.

In 22.06.2020 a fost emis avizul de amplasament favorabil pentru amplasarea statiilor de incarcare lenta.

In data de 30.07.2020 a fost facuta solicitarea pentru contractarea studiului de solutii pentru racordarea statiilor de

incarcare lenta.

A fost semnat contractul cu nr. 17351/24.06.2020 pentru serviciile de informare si publicitate din cadrul proiectului. Au fost realizate machetele pentru „Comunicatul de presa inceput de proiect, etichete autocolante, panou temporar, placute informative, pliante si afise”. Urmeaza sa fie trimise pentru obtinerea avizului de conformitate cu regulile de identitate vizuala.

În cel de-al patrulea trimestru de implementare:

In data de 26, 27, 28 August 2020 a fost publicat comunicatul de presa pe site-ul www.curierulnational.ro conform MIV POR

In data de 28.09.2020 UAT Drobeta Turnu Severin a receptionat o parte din materialele de informare si publicitate ale proiectului si anume: etichete autocolante, placute de informare, comunicat de presa, afise A3, si pliante.

- **Statii de incarcare rapida**

Studiu de solutie pentru racordarea la reseaua electrica de distributie avizat de CTE Distributie Oltenia nr.001200059059/18.09.2020;

Aviz tehnic de racordare nr 001200059059/18.09.2020;

Incheiere PV negociere directa pentru proiectare faza PT, DTAC, DDE, TOPO, GIS, a lucrarilor de racordare la reseaua de distributie - PV 29328/02.11.2020;

Inaintare documentatie catre Distributie Oltenia pentru incheierea contractului de proiectare.

- **Statii de incarcare rapida**

Studiu de solutie pentru racordarea la reseaua electrica de distributie avizat de CTE Distributie Oltenia nr. aviz 2835/08.10.2020;

Aviz tehnic de racordare nr.001200059710.

IV. Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

În primul trimestru de implementare

- Publicare pe site-ul Primariei Municipiului Alexandria in data de 28.11.2019 a informarii privind implementarea, în calitate de partener, proiectul Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia, cod SMIS 128112, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

- Achizitia serviciilor de informare si publicitate aferente proiectului finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Contract servicii nr. 29252/18.12.2019, incheiat intre Municipiul Alexandria, in calitate de achizitor, si SC Tele Media Pres SRL Alexandria, in calitate de prestator, valoare 27.200 lei la care se adauga TVA in valoare de 5.168 lei.

În cel de-al doilea trimestru de implementare

- Machetele materialelor de informare si publicitate au fost transmise spre avizare si avizate de catre ADR BI, aviz nr. 859/29.01.2020. Astfel anuntul de lansare a proiectului „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 a fost publicat intr-o publicatie generalista online in data de 06.02.2020, 07.02.2020,08.02.2020.

A fost intocmită si transmisă Cererea de rambursare aferenta perioadei de referinta 13.02.2020 – 17.02.2020 in valoare de 31.892,00 lei.

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

- In curs de emitere certificat de urbanism privind realizarea infrastructurii instalarii statiilor de incarcare rapida si lenta aferente autobuzelor electrice. Activitate intarziata datorita corelarii cu elaborarea documentatiilor tehnice aferente proiectului complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic, in acest moment procedura de achizitie a serviciilor de proiectare in cadrul proiectului SMIS 128167 a fost contestata la CNSC .

În cel de-al patrulea trimestru de implementare:

- In curs de emitere certificat de urbanism privind realizarea infrastructurii instalarii statiilor de incarcare

rapida și lenta aferente autobuzelor electrice. Activitate întârziată datorită corelării cu elaborarea documentațiilor tehnice aferente proiectului complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic, în acest moment procedura de achiziție a serviciilor de proiectare în cadrul proiectului SMIS 128167 a fost contestată la CNSC.

În urma emiterii de către CNSC a Deciziei nr. 1916/C7/2092 din 19.10.2020, Autoritatea Contractantă a procedat la punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin decizia menționată mai sus, urmând ca după reevaluare să întocmească un nou raport al procedurii și să transmită operatorilor economici implicați comunicările privind rezultatul procedurii în cauză.

În urma publicării Ordinului nr. 3860/23.09.2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, Obiectiv specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6113/2018, cu modificările ulterioare, la nivelul UAT Municipiul Alexandria s-a emis Dispoziția Primarului Municipiului Alexandria nr. 1545/12 octombrie 2020, de modificare și completare a Dispoziției Primarului nr. 1468/29.07.2019, prin care a fost înlocuit dl. Tabacitu Stefan din funcția de Membru titular, cu dl. Teodorescu Octavian.

De asemenea prin Dispoziția Primarului menționată mai sus au fost incluse în echipa de implementare a proiectului constituită la nivelul UAT Municipiul Alexandria posturi și persoanele aferente, echipa având următoarea componentă: Membru titular – Teodorescu Octavian, Membru suplănt – Pirjolea Claudia, asistent proiect – Pinga Dorina, responsabil achiziții – Cioaca Alina, responsabil financiar – Raboj Mona.

V. Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

În primul trimestru de implementare

În ceea ce privește activitatea de management, responsabilul implementare din partea UAT municipiul Constanța a menținut permanent legătura cu liderul de parteneriat, precum și cu direcțiile responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța în vederea realizării activităților proprii.

- În ceea ce privește activitatea de informare și publicitate, a fost realizat anunțul privind demararea proiectului. În urma primirii avizului ADR BI nr. 12369/20.11.2019, anunțul a fost publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța.

- În ceea ce privește achiziția serviciului de informare și publicitate, aceasta a fost demarată. Au fost primite 9 oferte care au fost evaluate din punct de vedere tehnic iar rezultatele au fost înaintate Direcției achiziții și investiții publice. Liderul de parteneriat a solicitat punct de vedere ANAP cu privire la alegerea tipului de achiziție pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate, dat fiind faptul că parteneriatul dintre MLPDA și cele 6 UAT-uri partenere este perceput ca și o asocieră conform Legii 98/2016. Urmare corespondenței cu liderul de parteneriat, UAT-urilor partenere care au demarat achiziția serviciului de informare, comunicare și publicitate le-a fost recomandat să amâne atribuirea contractului până la primirea punctului de vedere din partea ANAP. A fost întocmit referat din partea Direcției achiziții publice privind anularea achiziției serviciului pentru informarea și publicitatea proiectului pentru UAT Municipiul Constanța.

În cel de-al doilea trimestru de implementare

După aprobarea raportului de anulare a achiziției directe a serviciului de informare și publicitate și primirea punctului de vedere din partea ANAP au fost demarate activitățile pentru procedura simplificată de achiziție a serviciului mai sus amintit. Au fost primite 9 oferte, procedura fiind în derulare (respectiv evaluare a ofertelor din punct de vedere tehnic).

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

Au fost contunată evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic și financiar pentru achiziția serviciului de informare și publicitate, a fost elaborat Raportul procedurii, a fost elaborat și verificat draftul de contract. Până la data raportării contractul de prestări servicii nu a fost semnat .

În cel de-al patrulea trimestru de implementare: a fost semnat Contractul de prestări servicii de informare și publicitate aferent proiectului, a fost actualizat modulul Achiziții din My SMIS și a fost încărcată achiziția serviciului de informare și publicitate. În ceea ce privește achiziția de avize și acorduri pentru racorduri/branșamente la rețeaua publică de energie electrică pentru instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice, au fost încheiate contracte de racordare cu E - Distribuție Dobrogea SA pentru amplasamentele situate în strada Cișmelei, strada Theodor Burada și Garaj RATC. De asemenea, a fost demarată achiziția de lucrări de racordare a stațiilor,

inclusiv elaborarea documentațiilor tehnice.

VI. Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA

În primul trimestru de implementare

În ceea ce privește activitatea de informare și publicitate, a fost obținut avizul ADR BI și a fost publicată descrierea proiectului pe noul site al Primăriei Brăila.

În cel de-al doilea trimestru de implementare

Achiziția serviciului de informare și publicitate a fost demarată prin publicare pe site-ul instituției a invitației de participare nr.38794/03.12.2019. Ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică- achiziție directă, s-a încheiat contractul de servicii nr.1867/21.01.2020 cu SC Intermedia Services Top SRL cu valoarea de 4.596,40 lei cu TVA .

Liderul de parteneriat a solicitat punct de vedere ANAP cu privire la alegerea tipului de achiziție pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate, dat fiind faptul că parteneriatul dintre MLPDA și cele 6 UAT-uri partener este perceput ca și o asociere conform Legii 98/2016. Ca urmare a punctului de vedere comunicat de ANAP cu privire la alegerea tipului de procedură, s-a încheiat Acordul de încetare nr.8278/20.03.2020 a contractului de servicii nr.1867/21.01.2020.

În aplicația MySMIS s-a actualizat tipul de procedură de achiziție publică ce urmează a fi aplicat pentru atribuirea contractului de servicii de publicitate și informare. S-au realizat demersurile pentru demararea procedurii.

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

În urma Acordului de încetare nr.8278/20.03.2020 a contractului de servicii nr.1867/21.01.2020 și actualizării tipului de procedură în modulul achiziției, Municipiul Brăila a demarat procedura de achiziție (procedura simplificată) în vederea atribuirii contractului de servicii de publicitate și informare prin publicarea în SEAP în data de 27.05.2020 a anunțului cu nr. SCN1068871. În urma derulării procedurii de achiziție a fost semnat Contractul de servicii nr. 19201/30.07.2020.

În cel de-al patrulea trimestru de implementare:

Privitor la activitatea de informare și publicitate în data de 12.08.2020 a fost emis ordinul de începere nr. 20577 pentru realizarea machetei comunicatului de presa privind lansarea proiectului. Macheta realizată de SC Lemings SRL a fost recepționată de Municipiul Brăila cu PV nr.20741/14.08.2020 și a obținut avizul ADR-BI nr.8137/04.09.2020. Comunicatul de presa a fost publicat online pe portalul infobraila.ro în perioada 14-16 septembrie 2020.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor Ordinului de finanțare aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?	x		<ul style="list-style-type: none"> Întârzieri în finalizarea procedurii de achiziție de autobuze, ca urmare a anulării procedurilor <p>Ținând cont de perioada de implementare a proiectului (patru ani), precum și de durata maximă a contractului de furnizare (doi ani) și aproximând o durată medie de finalizare a procedurii de evaluare (6 luni), considerăm că va fi necesară solicitarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului.</p>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		x	

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)
Nu este cazul			

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar – nu este cazul

Stadiul activităților/proiectelor prevăzute în Anexa 3 (model orientativ) – Unele aspecte de monitorizat în perioada de implementare și de durabilitate a ordinului de finanțare, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

1. Dacă este cazul, MUNICIPIUL SLOBOZIA, MUNICIPIUL FOCSANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au obligația să realizeze demersurile necesare pentru prezentarea Autorizației de construire corespunzătoare lucrărilor de instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice, dar nu mai târziu de 1 an de la data intrării în vigoare a Ordinului de finanțare (se va detalia).⁶

I. Partener 1: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

Au fost eliberate Autorizațiile de construire pentru amplasarea stațiilor de încărcare cu numerele 13267/13.04.2020 și respectiv 13268/13.04.2020.

Au fost eliberate Autorizațiile de construire pentru racordarea stațiilor de încărcare nr. 13149/05.12.2019 (afereată Depoului de autobuze), 13150/05.12.2019 și respectiv 13152/06.12.2019 (afereate Terminalului Intermodal).

II. Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCSANI

în vederea obținerii Autorizației de construire Municipiul Focsani face demersurile obținerii Avizelor Tehnice de Racordare pentru instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice conform Certificatului de urbanism nr 682 din 25.04.2019

III. Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin este în faza de contractare pentru proiectare.

IV. Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

-În curs de emitere certificat de urbanism privind realizarea infrastructurii instalării stațiilor de încărcare rapidă și lentă aferente autobuzelor electrice. Activitate întârziată datorită corelării cu elaborarea documentațiilor tehnice aferente proiectului complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic, în acest moment procedura de achiziție a serviciilor de proiectare în cadrul proiectului SMIS 128167, a fost contestată la CNSC.

-nu a fost finalizată emiterea certificatului de urbanism ca urmare a nefinalizării achiziției serviciilor de proiectare aferente proiectului SMIS 128167, proiect complementar. În urma emiterii de către CNSC a Deciziei nr. 1916/C7/2092 din 19.10.2020, Autoritatea Contractantă a procedat la punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin decizia menționată mai sus, urmând ca după reevaluare să întocmească un nou raport al procedurii și să transmită operatorilor economici implicați comunicările privind rezultatul procedurii în cauză.

V. Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

Această activitate va fi derulată după elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 359/28.01.2019 în vederea obținerii Autorizației de construire.

⁶ Conform prevederilor Ghidului solicitantului în forma în vigoare la data prezentului raport, termenul obținerii autorizației de construire este de 2 ani de la semnarea Ordinului de finanțare

Până la momentul raportării au fost încheiate contracte de racordare cu E - Distribuție Dobrogea SA pentru amplasamentele situate în stada Cișmelei, strada Theodor Burada și Garaj RATIC. În ceea ce privește achiziția de avize și acorduri pentru racorduri/branșamente la rețeaua publică de energie electrică pentru instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice au fost încheiate contracte de racordare cu E - Distribuție Dobrogea SA pentru amplasamentele situate în strada Cișmelei, strada Theodor Burada și Garaj RATIC. De asemenea, a fost demarată achiziția de lucrări de racordare a stațiilor, inclusiv elaborarea documentațiilor tehnice.

VI. Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA

Demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire vor fi initiate in perioada urmatoare

- 2. Dacă este cazul, MUNICIPIUL SLOBOZIA, MUNICIPIUL FOCSANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au obligația să obțină toate avizele și acordurile legale necesare pentru implementarea activităților proiectului și să execute lucrările de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice până la recepția autobuzelor.**

I. Partener 1: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

Au fost emise Clasarile notificarilor din partea APM Ialomita cu numerele 4611/24.06.2020 si respectiv 4612/24.06.2020. A fost emis Avizul operatorului de apa si canalizare nr. 3115/24.06.2020

II. Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCSANI

În prezent Municipiul Focsani face demersurile obtinerii Avizelor Tehnice de Racordare pentru instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice conform Certificatului de urbanism nr 682 din 25.04.2019.

Au fost emise următoarele Avizele Tehnice de Racordare (ATR), astfel:

- ATR nr. 30401983784/17.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Piata Garii, nr. cadastral 64798. Valoarea tarifului de racordare este de 564.256,35 lei, inclusiv TVA.
- ATR nr. 30401984983/16.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Laminorului, nr. cadastral 620145. Valoarea tarifului de racordare este de 601.747,30 lei, inclusiv TVA.

Studiul de solutie in vederea racordarii la rețeaua electrica a statiilor de incarcare de la sediul SC Transport Public SA din str Marasesti, nr 72 este in curs de elaborare in baza Contractului de Proiectare nr. 02/31.12.2019 incheiat intre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord/Structura Regionala Focsani si Primaria Municipiului Focsani.

III. Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

- Studiu de solutie pentru racordarea la rețeaua electrica de distributie a statiilor de incarcare lenta avizat de CTE Distributie Oltenia aviz nr.001200059059/18.09.2020;
- Aviz tehnic de racordare nr 00120059059/18.09.2020;
- Incheiere PV negociere directa pentru proiectare faza PT, DTAC, DDE, TOPO, GIS, a lucrarilor de racordare la rețeaua de distributie - PV 29328/02.11.2020;
- Inaintare documentatie catre Distributie Oltenia pentru incheierea contractului de proiectare.
- Studiu de solutie pentru racordarea la rețeaua electrica de distributie a statiei de incarcare rapida avizat de CTE Distributie Oltenia nr. aviz 2835/08.10.2020;
- Aviz tehnic de racordare nr.001200059710.

IV. Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

In curs de emitere certificat de urbanism privind realizarea infrastructurii instalarii statiilor de incarcare rapida si lenta aferente autobuzelor electrice. Activitate intarziata datorita corelarii cu elaborarea documentatiilor tehnice aferente proiectului complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic, in acest moment procedura de achizitie a serviciilor de proiectare in cadrul proiectului SMIS 128167, a fost contestata la CNSC .

-nu a fost finalizata emiterea certificatului de urbanism ca urmare a nefinalizarii achizitiei serviciilor de proiectare aferente proiectului SMIS 128167, proiect complementar, procedura fiind contestată la CNSC. In urma emiterii de catre CNSC a Deciziei nr. 1916/C7/2092 din 19.10.2020, Autoritatea Contractanta a procedat la punerea in aplicare a

masurilor dispuse prin decizia mentionata mai sus, urmand ca dupa reevaluare sa intocmeasca un nou raport al procedurii si sa transmita operatorilor economici implicati comunicari privind rezultatul procedurii in cauza.

V. Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

Au fost obținute Avizele tehnice de racordare pentru cele trei locații unde vor fi amplasate stațiile de reîncărcare:

- 03915766/17.05.2019
- 03915784/10.06.2019
- 03916938/06.06.2019

Au fost încheiate contracte de racordare cu E- Distribuție Dobrogea SA, după cum urmează :

- Contract racordare 03915766 pentru amplasamentul situat la Garajul RATC,
- Contract racordare 03916938 pentru amplasamentul situat în strada Theodor Burada,
- Contract racordare 03915784 pentru amplasamentul situat în strada Cișmelei.

VI. Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA

În vederea asigurării derulării activităților din proiect și pentru crearea condițiilor tehnice necesare pentru instalarea stațiilor de reîncărcare S.C. Braicar S.A., în calitate de operator de transport public local la nivelul Municipiului Braila, a făcut următoarele demersuri pentru modernizarea postului de transformare PT Depou Brailita:

- Obținere ATR nr. 30201945420/06.09.2019;
- Intocmire proiect tehnic;
- Obținerea certificatului de urbanism nr.672/02.06.2020;
- Obținere autorizație de construire nr. 438/04.08.2020.

3. **MUNICIPIUL SLOBOZIA, MUNICIPIUL FOCSANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au obligația să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea activităților minime necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public achiziționate prin proiect până la data recepționării acestora. Conform cererii de finanțare, activitățile minime necesare sunt:**

• MUNICIPIUL SLOBOZIA

În ceea ce privește asigurarea activităților minime necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public achiziționate, Primarul municipiului Slobozia, în calitate de reprezentant legal al instituției, și-a asumat, prin declarația de angajament depusă, că Municipiul Slobozia va asigura toate condițiile minime necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public ce vor fi achiziționate.

Au fost recepționate cele două PT în anvelopa metalică (PTAB) de pe cele două locații de racordare și respectiv amplasare a stațiilor de încărcare cu proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrate cu nr. 53227/25.06.2020 și respectiv 53229 din aceeași dată.

• MUNICIPIUL FOCSANI

Conform declarației de angajament asumate de reprezentanțul legal al UAT Municipiul Focsani din cadrul proiectului, aceștia s-au angajat să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea activităților minime necesare privind infrastructura de transport public, pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public achiziționate, până la data recepționării acestora.

Până la momentul recepției autobuzelor UAT Mun. Focsani va asigura condițiile minime necesare pentru punerea în funcțiune a autobuzelor: achiziția și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice și asigurarea în bune condiții tehnice/operationale a infrastructurii rutiere pentru rularea acestora.

• UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Pentru asigurarea condițiilor minime necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport UAT Drobeta și-a asumat în scris ca va asigura aceste condiții până la recepția stațiilor de încărcare prin

declaratia Primarului Marius Vasile Screciu din 18.04.2019 si prin declaratia de angajament anexa la Ghidul solicitantului.

- U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin dispune de infrastructura rutieră asfaltata, calitatea carosabilului fiind buna si foarte buna pentru rulara autobuzelor electrice precum și de stații de autobuz pentru imbarcarea/debarcarea pasagerilor pe toata ruta 4 pe care vor circula autobuzele achizitionate prin acest proiect;
- U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin dispune de posibilitatea de garare a autobuzelor electrice in incinta autobazei Transport Public Urban Drobeta S.A. precum si montarea statiilor de incarcare lenta in incinta autobazei pentru care s-a obtinut aviz favorabil.
- Sistemul de e-ticketing va fi montat pe autobuze precum si sistemul inteligent de trafic management prin proiectul complementar "Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști si realizare sistem inteligent de trafic management" cod MySMIS 128542.
- Până la momentul recepției autobuzelor UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin va asigura conditiile minime necesare pentru punerea in functiune a autobuzelor electrice, instalarea statiilor de incarcare lenta si rapida și asigurarea în bune condiții tehnice a infrastructurii rutiere pentru rulara acestora.

• MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA

Municipiul Alexandria la momentul depunerii cererii de finantare, asigura toate conditiile minime necesare pentru punerea in functiune a mijloacelor de transport achizitionate, pe traseele incluse in proiect, dupa cum urmeaza:

- *construcții, instalații și echipamente specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: autobaza, garajul si atelierul Serviciului Comunitar Public Local de Persoane Alexandria, operatorul de transport public local de calatori din Municipiul Alexandria;*
- *rețeaua de drumuri (strazile) pe care opereaza traseele Serviciul Comunitar Public Local de Persoane Alexandria, operatorul de transport public local de calatori din Municipiul Alexandria, sunt asfaltate,calitatea carosabilului fiind in general buna si foarte buna;*
- *amenajările stradale, precum: stații de imbarcare-debarcare, puncte de vânzare a biletelor de călătorie sunt existente si functionale;*
- *autogara si terminalul pentru imbarcare, debarcare sau schimb de călători aferente Serviciului Comunitar Public Local de Persoane Alexandria, operatorul de transport public local de calatori din Municipiul Alexandria.*

• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA

Referitor la activitățile minime necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public achiziționate:

- *Achiziția punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice se face prin prezentul proiect. În vederea instalării acestora, UAT municipiul Constanța a obținut avizele tehnice de racordare pentru stațiile de încărcare rapidă și stațiile de încărcare lentă, atașate prezentei;*
- *U.A.T. Municipiul Constanta dispune de infrastructura rutieră pentru rulara autobuzelor electrice de 10 m., precum și de stații de autobuz pe traseele abordate prin proiect;*
- *U.A.T. Municipiul Constanta dispune de posibilitatea de garare a autobuzelor electrice de 10 m. La autobaza Regiei Autonome de Transport Constanta.*

În perioada de raportare au fost semnate contractele de racordare cu S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. și a fost demarată achiziția de lucrări de racordare a stațiilor, inclusiv elaborarea documentațiilor tehnice.

• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA

Municipiul Brăila, în cadrul Declarației de angajament, s-a angajat ferm ca până la data recepției mijloacelor de transport să definitiveze activitățile minime necesare, pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public achiziționate.

Municipiul Braila dispune in prezent de infrastructura rutiera necesara pentru exploatarea autobuzelor de 10 m precum si de infrastructura necesara pentru gararea acestora.

4. Dacă este cazul, **MUNICIPIUL SLOBOZIA, MUNICIPIUL FOCȘANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA** au obligația implementării proiectelor/investițiilor complementare activităților proprii ale proiectului aferent prezentului ordin de finanțare până la data de **31.12.2023**, altele decât cele minime necesare. Conform cererii de finanțare, aceste activități sunt:

• **MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Activitățile proiectelor complementare și asigurarea caracterului integrat:

- Proiect 1.: „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative”, cod SMIS [128389], aprobat prin HCL nr. 231/28.11.2018. - Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI)

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 23.04.2020

- Proiect 2.: „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, cod SMIS [128390], aprobat prin HCL nr. 229/28.11.2018.

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 18.02.2020

- Proiect 3: „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, cod SMIS [128392], aprobat prin HCL nr. 21/31.01.2019.

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 20.07.2020

- Proiect 4: „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, cod SMIS [128391], aprobat prin HCL nr. 230/28.11.2018

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 30.04.2020

- Proiect 5: „Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia”, cod SMIS [128393], aprobat prin HCL nr. 38/28.02.2019 (documentația tehnico-economică) și prin HCL nr. 16/31.01.2019 (studiu de oportunitate privind achiziția de autobuze).

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 23.04.2020

- Proiect 6: „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, cod SMIS [128394], aprobat prin HCL nr. 232/28.11.2018

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 11.05.2020

- Proiect 7: „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, cod SMIS [128395], aprobat prin HCL nr. 19/31.01.2019.

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 27.04.2020

- Proiect 8: „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, codSMIS [128395], aprobat prin HCL nr. 18/31.01.2019

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 19.03.2020

- Proiect 9: „CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS [127030], aprobat prin HCL nr. 190/16.10.2018, valoarea totala a proiectului este de 3,386,339.68 lei (inclusiv TVA), deus la finanțare prin OS 3.1

Stadiu:

Cerere de finanțare respinsă

- Proiect 10: „Regenerarea spațiului urban zona „Orașelul Copiilor” din Municipiul Slobozia”, cod SMIS[129160], aprobat prin HCL nr. 20/31.01.2019, valoarea totala a proiectului este de 4,540,804.68 lei dincare eligibil 4,540,804.68lei, ce urmează a fi deus la finanțare prin OS 4.2.

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 23.03.2020

- Proiect 11: „Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul Sloboziaprin constructia si dotarea unei gradinite (zona Bora)”, cod SMIS [128956], aprobat prin HCL nr.17/31.01.2019, valoarea totala a proiectului este de 2,545,687.71 lei, deus la finanțare prin OS 4.4

Stadiu:

În implementare începând cu data semnării, 21.01.2020

• **MUNICIPIUL FOCȘANI**

Proiectul “Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila,Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 se va derula in mod complementar și integrat cu următoarele proiecte:

- “Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani” (cod SMIS: 126571)

• Proiectul este in implementare. Contractul de asistenta tehnica pentru managementul proiectului a fost semnat in 06.02.2020. Procedura de atribuire a contractului de asistenta tehnica din partea proiectantului a fost finalizată. Contractul de asistenta tehnica din partea proiectantului a fost semnat in data de 31.08.2020 . Avand in vedere faptul ca prestatorul din cadrul contractului de asistenta tehnica din partea proiectantului are in sarcina acordarea de asistenta tehnica in stabilirea specificatiilor tehnice pentru fiecare echipament sau ansamblu de echipamente, obiect al procedurii de atribuire a contractului de furnizare, elaborarea documentatiei de atribuire pentru Contractul de furnizare poate demara dupa semnarea contractului de asistenta tehnica din partea proiectantului. Estimam demararea procedurii de atribuire in noiembrie 2020, iar semnarea contractului de furnizare in ianuarie 2021.

- „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale” (cod SMIS: 126533).

• Proiectul este in implementare. Contractul de asistenta tehnica pentru managementul proiectului a fost semnat in 25.11.2019. Contractul de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor a fost semnat in 22.04.2020. A fost finalizata etapa de evaluare tehnica a ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie a lucrarilor din cadrul proiectului. Procedura nu a fost atribuita pana in prezent si contractul nu a fost semnat intrucat in data de 05.10.2020 Autoritatea Contractanta a primit si inregistrat Contestatia nr. 90715 in cadrul procedurii. Astfel, CNSC a instiintat Autoritatea Contractanta ca ofertantul a formulat o contestatie la procedura de achizitie. In prezent, procedura este in faza de verificare a documentelor dosarului de achizitie publica de catre CNSC in vederea solutionarii contestatiei.

- „Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare” (cod SMIS: 128809)

• Proiectul este in implementare. Se afla in curs de desfasurare procedura de atribuire a contractului de asistenta tehnica in managementul proiectului, urmand ca prestatorul sa acorde sprijin in derularea

celorlalte proceduri de atribuire a contractelor prin nominalizarea a cate un expert cooptat pe langa comisiile de evaluare.

• **UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin**

Activitati/proiecte complementare:

- "Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști și realizare sistem inteligent de trafic management" cod MySMIS 128542

Activitățile proiectului constau în:

- Achiziția a 6 autobuze electrice pentru înlocuirea parțială a parcului de vehicule;

- Asigurarea soluției de alimentare pentru autobuze;

- Implementarea unui sistem de e-ticketing modern, cu toate componentele sale: în stațiile de transport public (automate de vânzare a titlurilor de călătorie în 6 locații), în vehiculele de transport public (validatoare la bordul vehiculelor de transport public), dispecerat (serve, echipamente imprimare titluri de călătorie, aplicații software dedicate), mobile (dispozitive verificare titluri de călătorie);

- Modernizarea a 5 de stații de transport public, prin achiziționarea de mobilier urban;

- Implementarea unui sistem de informare a călătorilor, cu toate componentele sale: în stațiile de transport public, în vehiculele de transport public, dispecerat;

- Implementarea componentei de supraveghere video: în stațiile de transport public și în vehiculele de transport public (camere video de supraveghere), dispecerat (serve, echipamente, aplicații software dedicate);

- Implementarea unui sistem de monitorizare și management al flotei de autobuze: componenta centrală (dispecerat).

- Înființarea unui dispecerat pentru eficientizarea transportului public: componenta centrală (serve, echipamente, aplicații software dedicate).

- Aplicație mobilă de călătorie integrată cu soluțiile de mobilitate alternativă;

- Implementarea componentei de prioritizare a vehiculelor de transport public;

- Implementarea componentei de trafic management, cu toate componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și software în Centrul de control) și distribuite (rețea de comunicații);

- Executarea unor lucrări considerate necesare pentru reabilitarea infrastructurii rutiere pe străzile aferente traseelor de transport public, cu delimitarea fizică a benzilor de transport public (acolo unde este posibil), reabilitarea trotuarelor și amenajarea spațiilor verzi.

Stadiu: - A fost semnat contractul pentru componenta „Cai de rulare” proiectare și executia lucrării și a fost emis a fost ordinul de incepere pentru serviciile de proiectare;

- Achiziția sistemului de „Trafic management” proiectare și executia lucrării este în faza de reevaluare a ofertelor în urma sentinței CNSC;

- A fost publicată în SICAP achiziția pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru implementarea componentei de transport public (autobuzele electrice și stațiile de încarcare aferente acestora).

Caracterul integrat și modul de relaționare cu proiectele „Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor-Drobeta VELOCITY”, cod SMIS 128839, sunt date de aportul adus la scăderea consumului de CO₂, la schimbarea comportamentului călătorilor, respectiv la creșterea numărului de călători cu transportul public și creșterea numărului de bicicliști, de reabilitare a căilor de rulare și de creare a pistelor de bicicliști cu scopul de a extinde în viitorul apropiat traseele de bicicliști.

Stadiu: Achiziția pentru proiectare și executia lucrării este în faza de finalizare și semnare a contractului.

Caracterul integrat și modul de relaționare cu proiectul „Parcare Park and Ride”, cod SMIS 129374, sunt date de prezenta spațiului de parcare pentru autobuze, stațiilor de încarcare electrică, datortita faptului că

acest proiect va contribui la schimbarea comportamentului calatorilor, prin alegerea transportului public in detrimentul celui cu autoturisme personale.

Stadiu:

Achizitia pentru proiectare si executia lucrarii este in faza de finalizare si semnare a contractului.

• **MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA**

Descrierea activitatilor complementare conform cerintelor Ghidului solicitantului 4.2.11., pct. B:

- a.2.1. Implementarea STI – sistem de transport inteligent
- a.2.2. Parcari “park and ride”
- a.2.3. Sisteme e-ticketing
- a.2.4. Depouri/autobaze
- a.2.5. Statii de transport public

Caracterul integrat este asigurat prin proiectul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, cod SMIS 128167, aflat in etapa de evaluare tehnica si financiara, prin care se va realiza construirea/modernizarea traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete. În cadrul proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, cod SMIS 128167, se va realiza autobaza necesară gestionării serviciului de transport public al Municipiului Alexandria, in care se va face si incarcarea autobuzelor, prin racordarea la statii de incarcare, precum si minima mentenanta a acestora.

Stadiu:

Proiectul complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic, in acest moment se afla in procedura de achizitie a serviciilor de proiectare. Achizitia serviciilor de proiectare aferente realizarii activitatilor mentionate mai sus, nu a putut fi finalizata cu incheierea contractului de prestari servicii de proiectare intrucat aceasta a fost contestata la CNSC .

In urma emiterii de catre CNSC a Deciziei nr. 1916/C7/2092 din 19.10.2020, Autoritatea Contractanta a procedat la punerea in aplicare a masurilor dispuse prin decizia mentionata mai sus, urmand ca dupa reevaluare sa intocmeasca un nou raport al procedurii si sa transmita operatorilor economici implicati comunicari privind rezultatul procedurii in cauza.

• **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA**

Pentru asigurarea compementarității și asigurarea caracterului integrat cu alte proiecte finalizate/depuse spre finanțare:

- În luna decembrie 2018, U.A.T. Municipiul Constanta a finalizat proiectul “Achiziționarea de autobuzeurbane noi, cu podea joasă, motor Diesel Euro 6 – clasa C, pentru transportul public local”. Prin proiectau fost achiziționate 104 autobuze noi, Euro Diesel 6.

Stadiu:

Autobuzele achizitionate in anul 2018 prin proiectul anterior mentionat se afla in stare de functionare.

- U.A.T. Municipiul Constanta a depus spre finanțare în luna martie 2019 proiectul “Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”, cod SMIS 129226

Stadiu:

In data de 06.04.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 5224. Incepand cu data semnarii Contractului, respectiv 06.04.2020, proiectul se afla in etapa de implementare.

- U.A.T. Municipiul Constanta a depus spre finanțare în luna martie 2019 proiectul “Imbunatatirea mobilității în municipiul Constanța între Gara CFR și stațiunea Mamaia” - cod SMIS 129224.

Stadiu:

In data de 17. 02.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 5091. Incepand cu data semnarii Contractului, respectiv 17.02.2020, proiectul se afla in etapa de implementare..

- U.A.T. Municipiul Constanta a depus spre finantare în luna martie 2019 proiectul "Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța în zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei" -cod SMIS 129227.

Stadiu:

In data de 11.06.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 5568. Incepand cu data semnarii Contractului, respectiv 11.06.2020, proiectul se afla in etapa de implementare.

• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA

Proiectul este complementar cu următoarele investiții:

- „Modernizarea și reabilitarea Străzii Calea Călărașilor din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între Bd. Dorobanților și Bd. Independenței” în cadrul căruia pe Calea Călărașilor pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanților și Bulevardul Independenței prin implementarea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013, în baza contractului de finanțare nr.1203/30.12.2010, au fost realizate investiții care au vizat inclusiv modernizarea și reabilitarea părții carosabile a tronsonului de drum amintit;

- „Modernizare transport electric pe Calea Galați” în cadrul căruia sunt propuse, pe Calea Galați pe tronsonul cuprins între Bulevardul Independenței și Bulevardul Dorobanților intervenții vizând modernizare infrastructurii utilizata in transportul public prin realizarea unei benzi dedicate transportului in public, reabilitarea carosabilul si trotuarelor aferente suprafeței proiectate, realizarea masurilor de siguranța rutiera, realizarea unor stații de calatori moderne și amplasarea automatelor de bilete, modernizarea sistemului de semaforizare și de supraveghere video pentru prioritizarea traficului, refacerea marcajelor rutiere și a semnalizărilor verticale.

A fost semnat contractul de finanțare nr. 5837/30.07.2020 în baza căruia va fi asigurată prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile", Prioritatea de investiții 4.1 - "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă" finanțarea proiectului In prezent se afla in derulare procedura de achizitii pentru atribuirea contractului de proiectare si executie.

Alte investitii realizate de UAT Municipiul Braila având ca rezultat reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul liniei nr. 2:

- pe Calea Galați, tronsonul cuprins între capătul liniei de transport public 2 (Vidin) și Pod Brăilița au fost realizate lucrări de reabilitare a carosabilului;
- pe Calea Galați, tronson cuprins între Str. Mircea Mălăeru și Bulevardul Dorobanților prin implementarea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013 „Modernizarea și reabilitarea Străzii Calea Galați, pe tronsonul cuprins între Bd. Dorobanților și Str. Mircea Mălăeru colț cu str. Costache Negruzzi” s-a realizat reabilitarea infrastructurii de transport;
- prin proiectul „Sistemul de supraveghere în vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității în Municipiul Brăila” SMIS 19841, implementat cu finanțare prin POR 2007-2013, a fost realizat un sistem de monitorizare video;
- există depouri amenajate, respectiv Depou Vidin și Depou Radu Negru

5. “MUNICIPIUL FOCȘANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au obligația să depună contractul de servicii publice de transport de călători aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, inclusiv anexele solicitate (a se vedea secțiunea 5.3 Anexele la depunerea cererii de finanțare, pct. 17.1 și 17.2.A din ghidul solicitantului) și documentele statutare ale operatorului, în termenele stabilite prin ghidul specific și contractul de finanțare, în funcție de procedura de atribuire a contractului de servicii publice (atribuire directă sau competitivă), iar pe perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul are obligația de a publica anual, informațiile solicitate la art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007”

I. Partener 1: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

Prin HCL nr. 53/28.03.2019, a fost aprobată darea în administrare, prin gestiune directă a serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, denumit Operator Intern, pe o perioadă de 6 ani. Darea în administrare a fost realizată cu respectarea Regulamentului nr. 1370/2007.

II. Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCSANI

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr.171 din 28.08.2019 a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2019. Acesta a fost transmis liderului de parteneriat însoțit de Avizul Consiliului Concurenței nr. 11429/20.08.2019 și de Hotărârea nr 12 din 28.08.2019 prin care Adunarea Generală a Asociației Metropolitan Trans aproba delegarea serviciului de transport public local prin curse regulate.

Municipiul Focsani va publica un raport cumulativ privind obligațiile de serviciu public în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

III. Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

În data de 22.08.2019 UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a semnat contractul nr.25770 pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune cu operatorul Transport Public Urban Drobeta S.A. pentru o durată de 6 ani începând cu 01.01.2020.

IV. Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Stadiul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători:

UAT Municipiul Alexandria are încheiat contractul de servicii de transport public local de călători nr. 23834/29.10.2018, cu operatorul de transport public local Serviciul comunitar de transport public local de persoane Alexandria, cu o durată de 5 (cinci) ani, contract încheiat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, aviz Consiliul Concurenței nr. 13077/23.10.2018.

V. Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

UAT Municipiul Constanța a încheiat și transmis Contractul nr. 211817/01.11.2019 de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța (inclusiv anexele acestuia) și Avizul Consiliului Concurenței nr. 12815/18.09.2019.

VI. Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA

În vederea îndeplinirii acestei obligații contractuale, Municipiul Braila a obținut Avizul Consiliului Concurenței nr. 4481/28.04.2020 înregistrat sub nr. F512/29.04.2020.

După obținerea acestui aviz Municipiul Brăila a semnat cu S.C. BRAICAR S.A. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local în Municipiul Brăila nr.13828/11.06.2020.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Pasageri transportați în transportul public urban în România		pasageri/an	Creștere estimată de cca. 2.733.855		
Emisii GES provenite din transportul rutier		tone CO2/an	Scădere estimată de cca.1.551		

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator	Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)

Denumire	UM			
Operațiuni implementate destinate transportului public si nemotorizat	operațiuni	1		

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?

(se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați)

Partener 1: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

În primul trimestru de implementare:

Prin adresa ADRBI nr. 12368/20.11.2019 a fost transmis avizul pentru conformitatea cu MIV a descrierii proiectului, care a fost afișat pe site-ul instituției, la adresa:

<http://sloboziail.ro/primaria/Informare-Autobuze-Electrice-2019.html>

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

Nu au fost realizate acțiunile de informare și publicitate, având în vedere că achiziția este încă în desfășurare.

În cel de-al patrulea trimestru de implementare:

-realizarea si avizarea machetei Comunicatului de presa prin Avizul ADR BI nr. 8878/30.09.2020.

- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-4/>
- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-5/>
- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-6/>

Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCSANI

În primul trimestru de implementare:

A fost întocmit draftul descrierii proiectului de pe site-ul internet al instituției, pentru a fi transmis către ADRBI de către Liderul de parteneriat în vederea obținerii avizului privind conformitatea cu MIV.

În al doilea trimestru de implementare:

Prin adresa ADRBI nr. 1580/13.02.2020 a fost transmis avizul pentru conformitatea cu MIV 2014-2020 a descrierii proiectului, care s-a afișat pe pagina de internet a instituției <https://www.focsani.info/stiri/informare-proiect-achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-rdquo>, la data de 17.02.2020.

În cel de-al treilea trimestru de implementare și cel de-al patrulea trimestru de implementare nu au fost realizate acțiuni de informare și publicitate, având în vedere că achiziția nu este încă demarată.

Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

În primul trimestru de implementare:

A fost întocmit draftul descrierii proiectului ce urmează a fi postat pe site-ul internet al instituției, pentru a fi transmis către ADRBI de către Liderul de parteneriat în vederea obținerii avizului privind conformitatea cu MIV.

În al doilea trimestru de implementare:

S-a primit aviz favorabil ADRBI nr. 1357/2020 pentru macheta anunțului de informare cu datele proiectului și a fost publicat pe site-ul primăriei <https://primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2020/02/model-anunt-site-UAT-SMIS-128112-.pdf> în data de 11.02.2020.

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

Au fost întocmite machetele pentru comunicatul de presa pentru început de proiect, etichete autocolante, panou temporar, placute informative, pliante și afise. Urmează să fie transmise pentru obținerea avizului de conformitate cu regulile de identitate vizuala.

În cel de-al patrulea trimestru de implementare:

În data de 20.08.2020 a fost obținut avizul de conformitate cu MIV a machetelor pentru materialele publicitare ADRBI nr.7657.

În data de 26, 27, 28 August 2020 a fost publicat comunicatul de presa pe site-ul www.curierulnational.ro conform MIV POR

- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112/>
- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-2/>
- <https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-3/>

În data de 28.09.2020 UAT Drobeta Turnu Severin a recepționat o parte din materialele de informare și publicitate ale proiectului și anume: etichete autocolante, placute de informare, comunicat de presa, afise A3, și pliante.

Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

În primul trimestru de implementare:

Prin adresa ADRBI nr. 12683/27.11.2019 a fost transmis avizul pentru conformitatea cu MIV a descrierii proiectului, care s-a afișat pe site-ul internet al instituției la 28.11.2019, la adresa:

<http://www.alexandria.ro/informare-publica/>

Totodată, prin adresa a fost emis avizul ADRBI pentru materialele informative ce vor fi realizate în cadrul contractului pentru servicii de informare și publicitate.

În al doilea trimestru de implementare:

A fost publicat comunicatul de presa în mass media online <http://ziarulteleormanul.ro/comunicat-anunt-de-presa/>

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

Au fost realizate materialele cuprinse în contractul de informare și publicitate:

- Anunt incepere proiect,
- Panouri informare,
- Placa permanenta,
- Autocolante,
- Placute mijloace de transport.

Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

În primul trimestru de implementare:

Prin adresa ADRBI nr. 12758/28.11.2019 a fost transmis avizul pentru conformitatea cu MIV a descrierii proiectului, care s-a afișat pe site-ul internet al instituției, la adresa:

[http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/proiecte/proiecte-in-implementare-por/informare-proiect-abe-10-m-\(site\).pdf](http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/proiecte/proiecte-in-implementare-por/informare-proiect-abe-10-m-(site).pdf)

În cel de-al treilea trimestru de implementare: - a fost finalizată achiziția serviciului de informare și publicitate aferentă proiectului

În cel de-al patrulea trimestru de implementare: a fost semnat Contractul de prestări servicii de informare și publicitate aferent proiectului.

Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA**În primul trimestru de implementare:**

Prin adresa ADRBI nr. 12758/28.11.2019 a fost transmis avizul pentru conformitatea cu MIV a descrierii proiectului, care a fost publicat pe site ul propriu in data de 28.11.2019, la adresa:

http://www.primariabr.ro/wp-content/uploads/2018/documentePDF/Proiecte%20si%20strategii/POR/anunt%20site%20UAT%20Braila%20-%20SMIS%20128112_-2.pdf

În cel de-al treilea trimestru de implementare:

In urma Acordul de încetare nr.8278/20.03.2020 a contractului de servicii nr.1867/21.01.2020 si actualizarii tipului de procedura in modulul achizitiei, Municipiul Braila a demarat procedura de achizitie (procedura simplificata) in vederea atribuirii contractului de servicii de publicitate si informare prin publicarea in SEAP in data de 27.05.2020 a anuntului cu nr. SCN1068871. In urma derularii procedurii de achizitie a fost semnat Contractul de servicii nr. 19201/30.07.2020.

În cel de-al patrulea trimestru de implementare:

Privitor la activitatea de informare si publicitate in data de 12.08.2020 a fost emis ordinul de incepere nr. 20577 pentru realizarea machetei comunicatului de presa privind lansarea proiectului. Macheta realizata de SC Lemings SRL a fost receptionata de Municipiul Braila cu PV nr.20741/14.08.2020 si a obtinut avizul ADR-BI nr.8137/04.09.2020. Comunicatul de presa a fost publicat online pe portalul www.infobrila.ro in perioada 14-16 septembrie 2020.

<https://www.infobrila.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anunt-lansare-%E2%80%9EAchizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses...%E2%80%9C.jpg>

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identității Vizuale?

Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați**Partener 1: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA**

A fost emisă Dispoziția pentru desemnarea membrilor UIP SMIS 128112 prin care d-na Păun Elena Raluca a fost desemnată că responsabil cu informarea și publicitatea.

Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCSANI

Conform Dispoziției nr. 785/30.07.2018 și a fișelor de post, atat membrul in echipa de implementare a proiectului, cat si membrul supleant (in lipsa acestuia) au fost numite persoane responsabile in vederea organizarii si derularii actiunilor de informare si publicitate.

Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Activitățile proiectului, inclusiv cele privind informarea și publicitatea sunt derulate de cei doi membri ai echipei, desemnați prin Dispoziția 1685/19.07.2018. Pentru UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin responsabilul de proiect se ocupa de actiunile de informare si publicitate din cadrul proiectului

Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 1729/18 septembrie 2018-Tabacitu Stefan - membru titular, Gogoi Maria – membru supleant, modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 1468/29 iulie 2019 – Tabacitu Stefan - membru titular, Pirjolea Claudia – membru supleant.

In urma publicarii Ordinului nr. 3860/23.09.2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, Obiectiv specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 6113/2018, cu modificarile ulterioare, la nivelul UAT Municipiul Alexandria s-a emis Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 1545/12 octombrie 2020, de modificare si completare a Dispozitiei Primarului nr. 1468/29.07.2019, prin care a fost inlocuit dl. Tabacitu Stefan din functia de Membru titular, cu dl. Teodorescu Octavian.

De asemenea prin Dispozitia Primarului mentionata mai sus au fost incluse in echipa de implementare a proiectului

constituirea la nivelul UAT Municipiul Alexandria posturi și persoanele aferente, echipa având următoarea componentă: Membru titular – Teodorescu Octavian, Membru supleant – Pirjolea Claudia, asistent proiect – Pinga Dorina, responsabil achiziții – Cioaca Alina, responsabil financiar – Raboj Mona.

Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

Pentru partener UAT Municipiul Constanța activitatea de informare, comunicare și publicitate este asigurată de personalul desemnat prin Dispoziția de primar nr. 1781/10.05.2019, respectiv: membru Monika Tischler și membru supleant Elena Mocanu, în colaborare cu direcțiile responsabile din aparatul de specialitate al primarului.

Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA

Activitatea de informare și publicitate este asigurată de către cei 2 membri desemnați din partea Municipiului Brăila să facă parte din unitatea de implementare a proiectului.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	-	-
Notificare		
	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1/15.04.2020	Actualizare secțiuni: Solicitant, Plan de achiziții, Plan anual de cheltuieli, Resurse umane implicate, Grafic de rambursare

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 – Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

În toate aspectele desfășurării proiectului se vor lua în considerare capacitățile, nevoile și aspirațiile diferite ale persoanelor de sex masculin și feminin, cât și tratamentul egal al acestora, eliminându-se orice fel de discriminare, directă sau indirectă, pe criterii de sex, în special prin referire la starea civilă sau familială sau prin orice excludere, restricție ori diferență de tratament, direct sau indirect, între femei și bărbați sau în relația cu grupuri defavorizate din societate. Vor putea beneficia de rezultatele implementării proiectului, fără discriminare și fără a li se îngrădi în vreun fel drepturile și libertățile fundamentale, toți cei identificați ca beneficiari direcți și indirecti. De rezultatele implementării proiectului vor putea beneficia toate categoriile de populație, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală și fără a li se îngrădi în vreun fel drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea accesului fără bariere la mijloacele de transport prevăzute prin proiect.

Nediscriminare

Autobuzele electrice vor fi realizate în conformitate cu actele normative adoptate cu privire la accesul în autobuzele electrice a persoanelor cu dizabilități, respectiv: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul 107 CEE-ONU. Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 70 persoane din care minim 29 de persoane pe scaune (calculată la 0,125 m²/călător în picioare, conform CEE-ONU R 107), plus conducătorul auto. Producătorul poate suplimenta numărul de locuri pentru călătorii din autobuzul electric prin montarea de scaune rabatabile. Aceste scaune rabatabile vor fi amplasate în sectorul pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, în zona destinată persoanelor cu dizabilități va fi prevăzut un șezut rabatabil cu un spătar și centura retractabilă pentru persoanele care se deplasează cu cadru. În zona ușii unde este amplasată trapa destinată accesului persoanelor cu dizabilități, se va rezerva un spațiu destinat căruciorului. În zona frontală va fi prevăzut un perete de sprijin cu accesorii pentru asigurarea căruciorului (centura retractabilă pentru cărucioare simple și fixare în podea pentru cărucioarele electrice), iar pe perețele laterale o bară de susținere cu rulou tapițat pentru persoanele cu orteze.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

Proiectul propune achiziționarea a 70 mijloace de transport - autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, moderne - proiectate cu respectarea principiilor privind accesul persoanelor cu dizabilități prin adoptarea de diferite soluții. Vor fi asigurate următoarele măsuri minime: - Autobuzele vor fi prevăzute cu o rampă pentru facilitarea accesului persoanelor care se deplasează cu cărucior rulant sau a căruciorului pentru copii. La ușa unde este montată rampa de acces vor fi montate atât la interior cât și la exterior butoane pentru solicitarea deschiderii ușii, respectiv pentru acționarea rampei. - Caroseria va fi auto portantă de tip cheson și va avea podeaua coborâtă. Nu vor exista trepte pe toată suprafața disponibilă pentru călătorii în picioare. - Dispunerea scaunelor și dimensiunea spațiului destinat accesului persoanelor cu mobilitate redusă (în zona amplasării rampei de acces destinată acestui scop) va asigura respectarea normelor internaționale și europene în vigoare. - Suspensia va fi integral pneumatică, gestionată electronic, cu posibilitatea ajustării gârzii la sol pe o singură parte pentru accesul persoanelor care se deplasează cu căruciorul rulant (funcția de îngenunchiere/kneeling), cât și integral în situațiile de drum cu denivelări cu limitarea vitezei de deplasare.

IX.2 – Dezvoltarea durabilă

Utilizarea eficientă a resurselor

- Utilizarea eficientă a resurselor Prin implementarea proiectului se vor asigura servicii de transport public de călători cu utilizare eficientă a resurselor (consum de spațiu, consum de energie, poluare a aerului și a solului, poluare fonică, efect de seră, eficiența timpului). Proiectul prevede aplicarea unor măsuri de achiziționare a 70 autobuze electrice pentru modernizarea parcului de autobuze existent în Mun. Pitești și Mun. Târgu Mureș și dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient cu impact pozitiv în termen de diminuare a traficului rutier cu autoturisme, reducere a emisiilor de CO₂ și poluării fonice din municipii. Proiectul promovează principiile durabilității și sustenabilității, prin achiziția de sisteme eco-eficiente, care respectă principiul "tehnologii curate", oferind un consum de energie redus, respectând standardele privind eficiența energetică. Beneficiarii urmăresc respectarea principiilor de dezvoltare durabilă și de către Furnizorul mijloacelor de transport, conform condițiilor minime stabilite prin caietul de sarcini, privind utilizarea de materiale și componente eco-friendly fără degajarea de gaze toxice și fum puternic, conforme cu prescripțiile internaționale privind reciclarea.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de CO, NO_x, VOCs, PM₁₀ și CO₂ prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public și descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal. Se estimează că, pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 3.274 tone CO₂ echivalent pe an. Având în vedere caracteristicile de expunere specifice datorate localizării proiectului, principalele amenințări legate de hazardele climatice și riscurile asociate sunt vânt puternic, furtuni, inundații și cutremure care au repercursiuni pe partea de infrastructură, respectiv prin deteriorarea căilor de rulare - liniilor de alimentare sau inundarea acestora, care pot provoca defecțiuni mecanice/electrice a mijloacelor de transport în comun de călători, caz în care remediarea defecțiunilor însemnând echipamentele, subansamblurile și agregatele vor fi asigurate de către Furnizor. Mai mult, Furnizorul va fi responsabil pe întreaga durată de viață a autobuzelor electrice, de remediarea viciilor ascunse de material, concepție sau execuție pentru vehicul ca ansamblu cât și pentru toate agregatele, sistemele și echipamentele sale, pe cheltuiala sa.

IX.3 – Schimbări demografice

Nu este cazul

Semnătura Reprezentantului Legal:

p. ION ȘTEFAN, MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI